



## AUDITECH

### COMPTE RENDU N°37 DE LA REUNION DE CHANTIER DU 11.07.2018

**DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE 18.07.2018 A 14 H 30 SUR LE SITE**

| DESIGNATION                   | SOCIETE           | REPRESENTANT                        | TELEPHONE                        | Adresse mail                           | P | A | E | C | D |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| MAITRE D'OUVRAGE              | CAP TERRAIN       | M.MORISSEAU<br>M. DENIS<br>M.GIRAUD | 02 35 62 42 71                   | capterrain@orange.fr                   |   |   |   | I | X |
| MAITRE D'OEUVRE               | EQUATECH          | M.<br>MORISSEAU<br>M. SERGE         | 02 35.62.42.71<br>06 77 43 34 69 | contact@equatech.fr                    | X |   |   |   | X |
| BUREAU DE CONTROLE            | DEKRA             | M.SERVENTON                         | 02 35 12 83 20                   | Melisa.serventon@dekra.com             |   |   |   | I | X |
| SPS                           | DEKRA             | M. LENDORMY                         | 02 32 72 78 78                   | Ludovic.lendormy@dekra.com             |   |   |   | I | X |
| Bureau d'étude béton          | ATEBA             | M. MORDANT                          | 02 35 97 76 82                   | Bet.ateba@wanadoo.fr                   |   |   |   |   | X |
| BUREAU D'ETUDE THERMIQUE      | DOMO EXPERT       | M. DE SOUSA                         | 06 75 12 94 00                   | pds@domoexpert.com                     |   |   |   | I | X |
| Lot 1 : VRD                   | TROLLETTI         | M. ANGOT                            | 06 20 51 75 48                   | k.angot@socore-troletti.fr             | X |   |   | X | X |
| Lot 2 : GROS ŒUVRE            | SYMA              | M.FILLOCQUE                         | 06 20 74 26 21                   | contact@syma-sas.fr                    |   |   |   |   | X |
| Lot 3 : CHARPENTE             | DUHAMEL           | M. DUHAMEL                          | 06 73 84 25 84                   | Direction.duhamel.charpentes@orange.fr | X |   |   | X | X |
| Lot 4: COUVERTURE/BARDAGE     | LRC               | M. LEGRAND                          | 06 77 25 26 46                   | Lrc.bac-acier@wanadoo.fr               | X |   |   | X | X |
| Lot 5 : MENUISERIE EXTERIEURE | ALUBAT            | M.RICHARD                           | 06 49 41 39 44                   | s.cottard@alubat-normandie.fr          |   | X |   | X | X |
| Lot 6 : MENUISERIE INTERIEURE | PERA              | M. PERA                             | 06 74 18 94 79                   | a.pera@pera-associes.fr                | X |   |   | X | X |
| Lot 7 : DALLAGE               | SOGESOL           | M.DA SILVA                          | 06 07 23 67 20                   | sogesol@wanadoo.fr                     |   |   |   |   | X |
| Lot 8 : PLOMBERIE             | DOREAU            | M.DOREAU                            | 06 07 28 76 17                   | Doreau.thierry@orange.fr               | X |   |   | X | X |
| Lot 9 : ELECTRICITE           | VOLTA             | M.BOUFFLET                          | 06 88 01 25 53                   | Marc.boufflet@volta-france.com         | X |   |   | X | X |
| Lot 10: REV SOL               | DECO CARRELAGE    | M. SEMARD                           | 06 08 34 31 73                   | Patrice.semard@wanadoo.fr              | X |   |   | X | X |
| Lot 11 : PEINTURE             | PERA              | M.PERA                              | 06 74 18 94 79                   | a.pera@pera-associes.fr                | X |   |   | X | X |
| Lot 12 : FERMETURE            | DELFI             | M.DELBEKE                           | 06 76 96 95 62                   | contact@delfi-equipements.fr           |   |   |   |   | X |
| Lot 13 : CLOTURE PORTAIL      | CLOTURES BATAILLE | M.HEDOUIN                           | 06 73 90 66 00                   | Clôtures.bataille@wanadoo.fr           |   |   |   |   | X |
| Lot 14 : ASCENSEUR            | ORONA             | M.LE MAROIS                         | 06 65 17 00 71                   | hlemarois@orona.fr                     |   | X |   | X | X |



## AUDITECH

P : PRESENT A : ABSENT E : EXCUSE C : CONVOQUE D : DIFFUSE.

**LE PRESENT COMPTE RENDU, S'IL NE FAIT L'OBJET D'AUCUNE REMARQUE OU CONTESTATION A TOUS MOYENS VOTRE CONVENANCE AVANT LE PROCHAIN RDV DE CHANTIER, DEVIENT DE FAIT, CONTRACTUEL.**

### MAITRE D'OUVRAGE : CAP TERRAIN

#### GENERALITES :

Envoyer la déclaration d'ouverture de chantier

Obtention du PC le 5.04.2017

Constat du 18.10 avec l'entreprise SOCORE TROLETTI présence de réseaux non répertoriés dans les DICT : EDF/France TELECOM/GAZ/EAU sur la parcelle en attente des courriers des concessionnaires pour confirmation de réseaux abandonnés. En attente le 24.10. Réseaux intégralement neutralisé pris en charge par EQUATECH le 02.11.2017

#### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

#### PLANNING :

Démarrage du chantier le 05.10.2017

Fin des fondations : **1.12.17**

Fin de pose de la charpente : **31.01.18**

Hors d'eau/ Hors d'air : **27.04.18**

**VFA : OPR : 20.06.18**

Réception : **le 27.07**

**AUDITECH : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**



## MAITRE D'ŒUVRE : EQUATECH

### GENERALITES :

Obtention du PC le 5.04.2017

Constat du 18.10 avec l'entreprise SOCORE TROLETTI présence de réseaux non répertoriés dans les DICT : EDF/France TELECOM/GAZ/EAU sur la parcelle en attente des courriers des concessionnaires pour confirmation de réseaux abandonnés. En attente le 24.10. Réseaux intégralement neutralisé pris en charge par EQUATECH le 02.11.2017

### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

### CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

### PLANNING :

Démarrage du chantier le 05.10.2017

Fin des fondations : **1.12.17**

Fin de pose de la charpente : **31.01.18**

Hors d'eau/ Hors d'air : **27.04.18**

**VFA : OPR : 20.06.18**

Réception : **le 27.07**

**AUDITECH : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

## BUREAU D'ETUDE BETON : ATEBA

Transmettre vos plans. Fait

## BUREAU DE CONTROLE : DEKRA

Etablir votre rapport initial. Fait

## SPS : DEKRA

Transmettre votre PGC. Fait

## BUREAU D'ETUDE THERMIQUE : DOMO EXPERT

Transmettre votre étude thermique. Prévoir le test d'étanchéité



## AUDITECH

**Adresse chantier : Rue Maryse Bastié 76520 Boos**

**Observation sur CR précédent = néant**

### LOT 1 : VRD : TROLLETI

#### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

#### **TRAVAUX**

Niveau zéro = 156.45 NGF

Respecter l'étude de sol de FONDASOL du 06.03.2017

**Faire passer une balayeuse. Pas fait le 27.06, intervention S29**

**Attention protéger les façades pour la réalisation du béton désactivé. Pas fait**

**Constat : Suite à la non protection des façades présence de traces blanche sur la totalité du soubassement des panneaux en béton Noir des bureaux et sur l'ensemble des châssis aluminium.**

**Béton désactivé façade Nord Est et façade Nord-Ouest : refusé le 6.06**

Enlever les croutes d'enrobé dans les espaces verts et sur les trappes des regards. Fait le 4.07

Mise en place de la terre végétale du 21 au 22.06. En cours le 04.07. Fait le 11.07

Réaliser les bétons désactivés le 18.06. Fait mais à revoir . Aucune proposition le 4.07 11.07.

Nettoyer les panneaux béton et les portes suite à la réalisation des bétons désactivés le 19.06. Pas fait le 04.07 11.07

Terminer les joints des bordures. Fait le 04.07. Fait le 11.07

Nettoyer l'ensemble de l'intérieur des regards Eu et EP. Pas fait le 4.07 11.07. Intervention S29

Terminer le réglage du terrain avant de mettre la terre végétal, prévenir EQUATECH avant la mise en œuvre de la terre végétale. Constat du 4.07 l'entreprise pose de la terre végétal sur du concassé de béton

Réaliser le marquage. Intervention S29

Reprise de l'enrobé à reprendre au niveau du portail (pente) PM, date à revoir



## LOT 2 : GROS ŒUVRE : SYMA

### GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

### TRAVAUX

Niveau zéro = 156.45 NGF

Prendre le repère altimétrique du VRD comme référence (à vérifier)

Respecter l'étude de sol de FONDASOL du 06.03.2017

Niveau du dessus des platines du charpentier à moins 30 cm du zéro

Poser le crochet de l'ascenseur

Déplacer le bungalow et le WC de chantier

### PLANNING :

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

Nettoyer le chantier. Pas fait le 04.07

Réaliser les seuils de l'ascenseur **le 12.07**



## AUDITECH

### LOT 3 : CHARPENTE/ BARDAGE BETON : DUHAMEL

#### GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir (dito SCI SAMAS)

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

#### TRAVAUX

Respecter la pose des panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

Effectuer une réparation sur un panneau béton blanc façade Nord-Ouest

Chevêtre du skydom de désenfumage de l'escalier de l'atelier mal implanté à déplacer suivant plan EQUATECH

#### PLANNING

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

Terminer les joints des panneaux béton

**Réparer les chocs sur les panneaux béton. Pas fait le 04.07, Intervention le 18.07**



#### LOT 4 : COUVERTURE BARDAGE : LRC

##### GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

##### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

##### CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

##### TRAVAUX

Poser les gardes corps sur la charpente avant votre intervention en toiture

Vérifier l'alignement des panneaux sandwichs

Skydom de désenfumage de l'escalier de l'atelier mal implanté à déplacer suivant plan EQUATECH

##### PLANNING :

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception le 27.07

##### **Attention à la protection des sols**

Poser la cloison de l'atelier **du 06 au 15.06. En cours le 04.07. Fait le 11.07**

Déplacer de 450mm la porte un vantail de la zone atelier, **le 18.07**

Poser le bardage du patio **du 25 au 29.06. Pas commencé le 04.07-11.07, intervention du 12.07 au 13.07**

Poser le plancher bois du patio **du 16.07 au 17.07**

Finitions habillages **du 18.07 au 20.07**



**LOT 5 : MENUISERIE EXTERIEURE : ALUBAT**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle  
SPS : Transmettre votre PPSPS.  
EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016  
Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.  
Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.  
Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.  
Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES TEINTES :**

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

**TRAVAUX**

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 – A**  
Poser les portes d'entrées avec ventouses et serrures  
Poser une serrure anti panique sur la porte de la salle de pause sans béquille ni cylindre à l'extérieure  
Communiquer la date de pose de l'escalier de l'atelier

**PLANNING :**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**  
Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**  
Réception **le 27.07**

**Attention à la protection des sols**

Terminer la finition des joints silicones en **RAL 7016** des châssis le 15.6. **En cours le 04.07, Fait le 11.07 en translucide.**

Poser une serrure anti panique sur la porte de la salle de pause le 15.6. Pas fait **le 4.07 le 11.07**

Poser les bavettes des châssis aluminiums. Fait le 4.07

Poser l'escalier RAL 7016 de l'atelier **S30**



## LOT 6 : MENUISERIE INTERIEURE : PERA

### GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC/ R+1 indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

### CHOIX DES TEINTES :

**Portes stratifiées M 2401 chêne de Vérone - F**

### TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

### PLANNING :

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

### Attention à la protection des sols

Poser le plafond de l'atelier du 18.06 au 24.06. Fait le 04.07

Poser de la laine de verre autour du placo des puits de lumières. Pas fait **le 4.07 11.07**

Poser les cloisons alu RAL 7016 de l'atelier **du 16 au 20.07, vitrages le 26.07**



## AUDITECH

### LOT 7: DALLAGE : SOGESOL

#### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### **CHOIX DES TEINTES :**

**Gris anthracite**

#### **TRAVAUX**

Transmettre vos DOE en trois exemplaires et une clé USB

#### **PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**



**LOT 8 : PLOMBERIE : DOREAU**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES EQUIPEMENTS :**

Fournir un carnet d'échantillons

**PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception le 27.07

**Attention à la protection des sols**

Poser l'appareillage étage **du 9.07 au 13.07**

Poser l'appareillage RDC **du 16.07 au 20.07**

Validation des plans vasques (en Post-formé gris anthracite avec vasque Mantera) sauf lavabo sur colonne Infirmerie

Climatisation local informatique **du 12.07 au 12.07**

Poser le ballon **S29**



---

## AUDITECH

---

### LOT 9 : ELECTRICITE : VOLTA

#### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### **TRAVAUX**

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

#### **PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

#### **Attention à la protection des sols**

Poser l'appareillage RDC + étage **du 9.07 au 13.07. En cours le 11.07**

Distribution de l'atelier **du 04.06 au 20.06.18. Fait le 04.07**

Visite DEKRA : **S 29**

Poser les perches **S 29**

**Consuel le 23.07**

**LOT 10 : REV SOL : DECO CARRELAGE****GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES TEINTES :**

**Sol PVC de l'étage : réf : 24207 082**

**Sol PVC RDC : 24207083 Black**

**Voir teinte sol escalier**

**PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

Poser les plinthes de l'étage **du 5 au 6.07, en cours le 11.07**

Réaliser le ragréage de l'escalier **le 6.07, Fait au 11.07**

Poser la faïence de l'étage **du 9 au 11.07, en cours le 11.07, terminée le 12.07**

Poser les plinthes du RDC **le 16.07**

Poser les tapis pour la réception



---

## AUDITECH

---

### LOT 11 : PEINTURE : PERA

#### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### **PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

#### **Attention à la protection des sols**

Réaliser la 1 ère couche peinture du RDC bureaux **du 18.06 au 13.07. En cours le 04.07.**

**Fait au 11.07**

Réaliser la 2 ème couche de peinture de l'étage du 2 au 6.07. Fait le 4.07

Réaliser la 2 ème couche de peinture du RDC bureaux **du 9 au 13.07, en cour le 11.07**

Réaliser la peinture de l'atelier **du 16 au 20.07, enduits en cours**

**Voir la lasure du mur de l'escalier, fait le 11.07, peinture à réaliser**



## LOT 12: FERMETURE : DELFI

### GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

### CHOIX DES TEINTES :

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

### TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

### PLANNING

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

Poser les portes S 11. Fait le 14.03

**Revoir la fixation des joints en partie basse des portillons. Pas fait le 04.07 11.07**



**LOT 13 : CLOTURE PORTAIL : CLOTURE BATAILLE**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**PLANNING**

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

Réaliser le génie civil du 4.06 au 8.06. Fait le 13.06

Poser la clôture du 7.06 au 13.06. Fait le 13.6. Pose à revoir coté bâtiment existant. Fait le 27.06

Poser le portail S 25. Fait le 27.06.

**Remplacer deux gilles de clôture à droite du portail**

**Poser la butée du portail**

**LOT 14 : ASCENSEUR : ORONA**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

**TRAVAUX**

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 – A**

Transmettre un contact de maintenance

**PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

Poser l'ascenseur **S 26. En cours le 4.07, Fait le 11.07**