



## AUDITECH

### COMpte Rendu N° 34 DE LA REUNION DE CHANTIER DU 20.06.2018

**DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE 27.06.2018 A 14 H 30 SUR LE SITE**

DESIGNATION	SOCIETE	REPRESENTANT	TELEPHONE	Adresse mail	P	A	E	C	D
MAITRE D'OUVRAGE	CAP TERRAIN	M.MORISSEAU M. DENIS M.GIRAUD	02 35 62 42 71	capterrain@orange.fr	X			I	X
MAITRE D'OEUVRE	EQUATECH	M. MORISSEAU M. SERGE	02 35.62.42.71 06 77 43 34 69	contact@equatech.fr	X				X
BUREAU DE CONTROLE	DEKRA	M.SERVENTON	02 35 12 83 20	Melisa.serventon@dekra.com	X			I	X
SPS	DEKRA	M. LENDORMY	02 32 72 78 78	Ludovic.lendormy@dekra.com				I	X
Bureau d'étude béton	ATEBA	M. MORDANT	02 35 97 76 82	Bet.ateba@wanadoo.fr					X
BUREAU D'ETUDE THERMIQUE	DOMO EXPERT	M. DE SOUSA	06 75 12 94 00	pds@domoexpert.com				I	X
Lot 1 : VRD	TROLLETTI	M. ANGOT	06 20 51 75 48	k.angot@socore-troletti.fr	X			X	X
Lot 2 : GROS ŒUVRE	SYMA	M.FILLOCQUE	06 20 74 26 21	contact@syma-sas.fr	X			X	X
Lot 3 : CHARPENTE	DUHAMEL	M. DUHAMEL	06 73 84 25 84	Direction.duhamel.charpentes@orange.fr	X			X	X
Lot 4: COUVERTURE/BARDAGE	LRC	M. LEGRAND	06 77 25 26 46	Lrc.bac-acier@wanadoo.fr	X			X	X
Lot 5 : MENUISERIE EXTERIEURE	ALUBAT	M.RICHARD	06 49 41 39 44	s.cottard@alubat-normandie.fr	X			X	X
Lot 6 : MENUISERIE INTERIEURE	PERA	M. PERA	06 74 18 94 79	a.pera@pera-associes.fr			X	X	X
Lot 7 : DALLAGE	SOGESOL	M.DA SILVA	06 07 23 67 20	sogesol@wanadoo.fr					X
Lot 8 : PLOMBERIE	DOREAU	M.DOREAU	06 07 28 76 17	Doreau.thierry@orange.fr	X			X	X
Lot 9 : ELECTRICITE	VOLTA	M.BOUFFLET	06 88 01 25 53	Marc.boufflet@volta-france.com	X			X	X
Lot 10: REV SOL	DECO CARRELAGE	M. SEMARD	06 08 34 31 73	Patrice.semard@wanadoo.fr	X			X	X
Lot 11 : PEINTURE	PERA	M.PERA	06 74 18 94 79	a.pera@pera-associes.fr			X	X	X
Lot 12 : FERMETURE	DELFI	M.DELBEKE	06 76 96 95 62	contact@delfi-equipements.fr					X
Lot 13 : CLOTURE PORTAIL	CLOTURES BATAILLE	M.HEDOUIN	06 73 90 66 00	Clôtures.bataille@wanadoo.fr	X			X	X
Lot 14 : ASCENSEUR	ORONA	M.LE MAROIS	06 65 17 00 71	hlemarois@orona.fr		X		X	X



## AUDITECH

P : PRESENT A : ABSENT E : EXCUSE C : CONVOQUE D : DIFFUSE.

**LE PRESENT COMPTE RENDU, S'IL NE FAIT L'OBJET D'AUCUNE REMARQUE OU CONTESTATION A TOUS MOYENS VOTRE CONVENANCE AVANT LE PROCHAIN RDV DE CHANTIER, DEVIENT DE FAIT, CONTRACTUEL.**

### MAITRE D'OUVRAGE : CAP TERRAIN

#### GENERALITES :

Envoyer la déclaration d'ouverture de chantier

Obtention du PC le 5.04.2017

Constat du 18.10 avec l'entreprise SOCORE TROLETTI présence de réseaux non répertoriés dans les DICT : EDF/France TELECOM/GAZ/EAU sur la parcelle en attente des courriers des concessionnaires pour confirmation de réseaux abandonnés. En attente le 24.10. Réseaux intégralement neutralisé pris en charge par EQUATECH le 02.11.2017

#### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

#### PLANNING :

Démarrage du chantier le 05.10.2017

Fin des fondations : **1.12.17**

Fin de pose de la charpente : **31.01.18**

Hors d'eau/ Hors d'air : **27.04.18**

**VFA : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**



**MAITRE D'ŒUVRE : EQUATECH**

**GENERALITES :**

Obtention du PC le 5.04.2017

Constat du 18.10 avec l'entreprise SOCORE TROLETTI présence de réseaux non répertoriés dans les DICT : EDF/France TELECOM/GAZ/EAU sur la parcelle en attente des courriers des concessionnaires pour confirmation de réseaux abandonnés. En attente le 24.10. Réseaux intégralement neutralisé pris en charge par EQUATECH le 02.11.2017

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES TEINTES :**

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

**PLANNING :**

Démarrage du chantier le 05.10.2017

Fin des fondations : **1.12.17**

Fin de pose de la charpente : **31.01.18**

Hors d'eau/ Hors d'air : **27.04.18**

**VFA : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

**BUREAU D'ETUDE BETON : ATEBA**

Transmettre vos plans. Fait

**BUREAU DE CONTROLE : DEKRA**

Etablir votre rapport initial. Fait

**SPS : DEKRA**

Transmettre votre PGC. Fait

**BUREAU D'ETUDE THERMIQUE : DOMO EXPERT**

Transmettre votre étude thermique. Prévoir le test d'étanchéité

**Adresse chantier : Rue Maryse Bastié 76520 Boos**

**Observation sur CR précédent = néant**

**LOT 1 : VRD : TROLLETI**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

**TRAVAUX**

Niveau zéro = 156.45 NGF

Respecter l'étude de sol de FONDASOL du 06.03.2017

Constat sur le site le 8.11 l'ensemble des regards a été dégradés par la réalisation du traitement de sol.

**Faire passer une balayeuse.**

**Attention protéger les façades pour la réalisation du béton désactivé. Pas fait**

**Béton désactivé façade Nord Est et façade Nord-Ouest : refusé le 6.06**

**PLANNING :**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

Enlever les gravas de béton **le 15.06**

Réaliser les enrobés **le 15 et le 19.06.Fait le 20.06**

Mise en place de la terre végétale **du 21 au 22.06**

Réaliser les bétons désactivés **le 18.06.Fait mais à revoir**

Réaliser le sciage du béton désactivé **le 19.6 pas fait le 20.06**

**Nettoyer les panneaux béton et les portes suite à la réalisation des bétons désactivés le 19.06.Pas fait le 20.06**

**Terminer les joints des bordures**

**Nettoyer l'ensemble de l'intérieur des regards Eu et EP**

**Terminer le réglage du terrain avant de mettre la terre végétal, prévenir EQUATECH avant la mise en œuvre de la terre végétale**

**Terminer l'enrobé droit avec un chanfrein sur la voirie existante**



## LOT 2 : GROS ŒUVRE : SYMA

### GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

### TRAVAUX

Niveau zéro = 156.45 NGF

Prendre le repère altimétrique du VRD comme référence (à vérifier)

Respecter l'étude de sol de FONDASOL du 06.03.2017

Niveau du dessus des platines du charpentier à moins 30 cm du zéro

Poser le crochet de l'ascenseur

Déplacer le bungalow et le WC de chantier

### PLANNING :

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception le 27.07

Nettoyer le chantier



## AUDITECH

### LOT 3 : CHARPENTE/ BARDAGE BETON : DUHAMEL

#### GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir (dito SCI SAMAS)

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

#### TRAVAUX

Respecter la pose des panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

Effectuer une réparation sur un panneau béton blanc façade Nord-Ouest

Chevêtre du skydom de désenfumage de l'escalier de l'atelier mal implanté à déplacer suivant plan EQUATECH

#### PLANNING

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception le 27.07

Terminer les joints des panneaux béton

**Réparer les chocs sur les panneaux béton**



#### LOT 4 : COUVERTURE BARDAGE : LRC

##### GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

##### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

##### CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

##### TRAVAUX

Poser les gardes corps sur la charpente avant votre intervention en toiture

Vérifier l'alignement des panneaux sandwichs

Skydom de désenfumage de l'escalier de l'atelier mal implanté à déplacer suivant plan EQUATECH

##### PLANNING :

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception le **27.07**

#### **Attention à la protection des sols**

Terminer la pose des habillages **S 23.En cours le 20.06**

Poser la cloison de l'atelier **du 6 au 15.06.En cours le 20.06**

Poser le bardage du patio **du 25 au 29.06**

**LOT 5 : MENUISERIE EXTERIEURE : ALUBAT**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle  
SPS : Transmettre votre PPSPS.  
EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016  
Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.  
Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.  
Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.  
Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES TEINTES :**

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

**TRAVAUX**

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 – A**  
Poser les portes d'entrées avec ventouses et serrures  
Poser une serrure anti panique sur la porte de la salle de pause sans béquille ni cylindre à l'extérieure  
Communiquer la date de pose de l'escalier de l'atelier

**PLANNING :**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception le 27.07

**Attention à la protection des sols**

**Terminer la pose des châssis du RDC S 17.Fait le 16.05**

**Poser les châssis du patio S 17.Fait le 16.05.Terminer la pose des parclozes**

**Terminer la finition des joints silicones des châssis le 15.6.En cours le 20.6**

**Poser une serrure anti panique sur la porte de la salle de pause le 15.6**

**Poser une tôle d'appui sous le châssis dans l'escalier le 15.6.En cours le 20.06**

**Poser les bavettes des châssis aluminiums**

**Poser l'escalier RAL 7016 de l'atelier S30**





**LOT 6 : MENUISERIE INTERIEURE : PERA**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC/ R+1 indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES TEINTES :**

**Portes stratifiées M 2401 chêne de Vérone - F**

**TRAVAUX**

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

**PLANNING :**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

**Attention à la protection des sols**

Poser le plafond de l'étage **du 04 au 09.06.En cours le 20.6**

Poser le plafond des bureaux du RDC **du 11.06 au 16.06.En cours le 20.06**

Poser le plafond de l'atelier **du 18.06 au 24.06.En cours le 20.06**

Poser les cloisons alu RAL 7016 de l'atelier **du 9 au 13.07**



**LOT 7: DALLAGE : SOGESOL**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES TEINTES :**

**Gris anthracite**

**TRAVAUX**

Transmettre votre note de calcul pour le dallage. Fait

Transmettre votre plan de sciage et de joint de dilatation pour le dallage. Fait

**PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

Préparation du coulage des bureaux **le 17.04.Fait le 25.04**

Préparation du coulage de l'atelier **le 18.04.Fait le 25.04**

Coulage bureaux **le 20.04.18. Fait le 25.04**

Coulage atelier **le 19.04.18. Fait le 25.04**

Sciage des bureaux **le 23.04.18. Fait le 25.04**

Sciage de l'atelier **le 20.04.18. Fait le 25.04**



## LOT 8 : PLOMBERIE : DOREAU

### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

### **CHOIX DES EQUIPEMENTS :**

Fournir un carnet d'échantillons

### **PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception le 27.07

### **Attention à la protection des sols**

Poser l'appareillage étage **du 18.06 au 22.06**

Poser l'appareillage RDC **du 9.07 au 13.07**



## AUDITECH

### LOT 9 : ELECTRICITE : VOLTA

#### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### **TRAVAUX**

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

#### **PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

#### **Attention à la protection des sols**

Poser la distribution RDC **du 14.05 au 08.06.Fait le 13.06**

Poser l'appareillage étage **du 18.06 au 22.06.Fait le 20.06**

Poser l'appareillage RDC **du 9.07 au 13.07.En cours le 20.06**

Distribution de l'atelier **du 04.06 au 20.06.18.En cours le 20.06.**

Visite DEKRA : **S 29**



**LOT 10 : REV SOL : DECO CARRELAGE**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES TEINTES :**

**Sol PVC de l'étage : réf : 24207 082**

**Sol PVC RDC : 24207083 Black**

**Voir teinte sol escalier**

**PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception le 27.07

Poser le revêtement de sol **du 25.06 au 06.07**



## AUDITECH

### LOT 11 : PEINTURE : PERA

#### GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### CHOIX DES TEINTES :

#### PLANNING

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

#### Attention à la protection des sols

Réaliser la 1 ère couche de peinture de l'étage **du 4.06 au 22.06.En cours le 20.6**

Réaliser la 1 ère couche peinture du RDC **du 18.06 au 06.07.Retard**

Réaliser la 2 ème couche de peinture de l'étage **du 9 au 13.07**

Réaliser la 2 ème couche de peinture du RDC **du 16 au 20.07**



## LOT 12: FERMETURE : DELFI

### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

### **CHOIX DES TEINTES :**

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

### **TRAVAUX**

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

### **PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

Poser les portes **S 11.Fait le 14.03**

**Revoir la fixation des joints en partie basse des portillons**



## AUDITECH

### LOT 13 : CLOTURE PORTAIL : CLOTURE BATAILLE

#### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### **PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception le 27.07

Réaliser le génie civil **du 4.06 au 8.06.Fait le 13.06**

Poser la clôture **du 7.06 au 13.06.Fait le 13.6.Pose à revoir coté bâtiment existant.**

Poser le portail **S 25**

### LOT 14 : ASCENSEUR : ORONA

#### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016





---

## AUDITECH

---

### TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 – A**  
Transmettre un contact de maintenance

### PLANNING

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

Poser l'ascenseur **S 26**