



## AUDITECH

### COMpte RENDU N° 35 DE LA REUNION DE CHANTIER DU 27.06.2018

**DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE 04.07.2018 A 14 H 30 SUR LE SITE**

DESIGNATION	SOCIETE	REPRESENTANT	TELEPHONE	Adresse mail	P	A	E	C	D
MAITRE D'OUVRAGE	CAP TERRAIN	M.MORISSEAU M. DENIS M.GIRAUD	02 35 62 42 71	capterrain@orange.fr	X			I	X
MAITRE D'OEUVRE	EQUATECH	M. MORISSEAU M. SERGE	02 35.62.42.71 06 77 43 34 69	contact@equatech.fr	X				X
BUREAU DE CONTROLE	DEKRA	M.SERVENTON	02 35 12 83 20	Melisa.serventon@dekra.com	X			I	X
SPS	DEKRA	M. LENDORMY	02 32 72 78 78	Ludovic.lendormy@dekra.com				I	X
Bureau d'étude béton	ATEBA	M. MORDANT	02 35 97 76 82	Bet.ateba@wanadoo.fr					X
BUREAU D'ETUDE THERMIQUE	DOMO EXPERT	M. DE SOUSA	06 75 12 94 00	pds@domoexpert.com				I	X
Lot 1 : VRD	TROLLETI	M. ANGOT	06 20 51 75 48	k.angot@socore-troletti.fr		X		X	X
Lot 2 : GROS ŒUVRE	SYMA	M.FILLOCQUE	06 20 74 26 21	contact@syma-sas.fr					X
Lot 3 : CHARPENTE	DUHAMEL	M. DUHAMEL	06 73 84 25 84	Direction.duhamel.charpentes@orange.fr					X
Lot 4: COUVERTURE/BARDAGE	LRC	M. LEGRAND	06 77 25 26 46	Lrc.bac-acier@wanadoo.fr			X	X	X
Lot 5 : MENUISERIE EXTERIEURE	ALUBAT	M.RICHARD	06 49 41 39 44	s.cottard@alubat-normandie.fr	X			X	X
Lot 6 : MENUISERIE INTERIEURE	PERA	M. PERA	06 74 18 94 79	a.pera@pera-associes.fr	X			X	X
Lot 7 : DALLAGE	SOGESOL	M.DA SILVA	06 07 23 67 20	sogesol@wanadoo.fr					X
Lot 8 : PLOMBERIE	DOREAU	M.DOREAU	06 07 28 76 17	Doreau.thierry@orange.fr	X			X	X
Lot 9 : ELECTRICITE	VOLTA	M.BOUFFLET	06 88 01 25 53	Marc.boufflet@volta-france.com	X			X	X
Lot 10: REV SOL	DECO CARRELAGE	M. SEMARD	06 08 34 31 73	Patrice.semard@wanadoo.fr	X			X	X
Lot 11 : PEINTURE	PERA	M.PERA	06 74 18 94 79	a.pera@pera-associes.fr	X			X	X
Lot 12 : FERMETURE	DELFI	M.DELBEKE	06 76 96 95 62	contact@delfi-equipements.fr					X
Lot 13 : CLOTURE PORTAIL	CLOTURES BATAILLE	M.HEDOUIN	06 73 90 66 00	Clôtures.bataille@wanadoo.fr		X		X	X
Lot 14 : ASCENSEUR	ORONA	M.LE MAROIS	06 65 17 00 71	hlemarois@orona.fr		X		X	X



## AUDITECH

P : PRESENT A : ABSENT E : EXCUSE C : CONVOQUE D : DIFFUSE.

**LE PRESENT COMPTE RENDU, S'IL NE FAIT L'OBJET D'AUCUNE REMARQUE OU CONTESTATION A TOUS MOYENS VOTRE CONVENANCE AVANT LE PROCHAIN RDV DE CHANTIER, DEVIENT DE FAIT, CONTRACTUEL.**

### MAITRE D'OUVRAGE : CAP TERRAIN

#### GENERALITES :

Envoyer la déclaration d'ouverture de chantier

Obtention du PC le 5.04.2017

Constat du 18.10 avec l'entreprise SOCORE TROLETTI présence de réseaux non répertoriés dans les DICT : EDF/France TELECOM/GAZ/EAU sur la parcelle en attente des courriers des concessionnaires pour confirmation de réseaux abandonnés. En attente le 24.10. Réseaux intégralement neutralisé pris en charge par EQUATECH le 02.11.2017

#### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

#### PLANNING :

Démarrage du chantier le 05.10.2017

Fin des fondations : **1.12.17**

Fin de pose de la charpente : **31.01.18**

Hors d'eau/ Hors d'air : **27.04.18**

**VFA : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**



**MAITRE D'ŒUVRE : EQUATECH**

**GENERALITES :**

Obtention du PC le 5.04.2017

Constat du 18.10 avec l'entreprise SOCORE TROLETTI présence de réseaux non répertoriés dans les DICT : EDF/France TELECOM/GAZ/EAU sur la parcelle en attente des courriers des concessionnaires pour confirmation de réseaux abandonnés. En attente le 24.10. Réseaux intégralement neutralisé pris en charge par EQUATECH le 02.11.2017

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES TEINTES :**

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

**PLANNING :**

Démarrage du chantier le 05.10.2017

Fin des fondations : **1.12.17**

Fin de pose de la charpente : **31.01.18**

Hors d'eau/ Hors d'air : **27.04.18**

**VFA : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

**BUREAU D'ETUDE BETON : ATEBA**

Transmettre vos plans. Fait

**BUREAU DE CONTROLE : DEKRA**

Etablir votre rapport initial. Fait

**SPS : DEKRA**

Transmettre votre PGC. Fait

**BUREAU D'ETUDE THERMIQUE : DOMO EXPERT**

Transmettre votre étude thermique. Prévoir le test d'étanchéité

**Adresse chantier : Rue Maryse Bastié 76520 Boos**

**Observation sur CR précédent = néant**

**LOT 1 : VRD : TROLLETI**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

**TRAVAUX**

Niveau zéro = 156.45 NGF

Respecter l'étude de sol de FONDASOL du 06.03.2017

**Faire passer une balayeuse. Pas fait le 27.06**

**Attention protéger les façades pour la réalisation du béton désactivé. Pas fait**

**Constat : Suite à la non protection des façades présence de traces blanche sur la totalité du soubassement des panneaux en béton Noir des bureaux et sur l'ensemble des châssis aluminium.**

**Béton désactivé façade Nord Est et façade Nord-Ouest : refusé le 6.06**

Enlever les croutes d'enrobé dans les espaces verts et sur les trappes des regards.

Enlever les gravas de béton **le 15.06**

Mise en place de la terre végétale **du 21 au 22.06. Pas fait le 27.06**

Réaliser les bétons désactivés **le 18.06. Fait mais à revoir . Ent Abs le 27.06**

Réaliser le sciage du béton désactivé **le 19.6. Fait le 27.06**

**Nettoyer les panneaux béton et les portes suite à la réalisation des bétons désactivés le 19.06. Pas fait le 27.06**

**Terminer les joints des bordures. Pas fait le 27.06**

**Nettoyer l'ensemble de l'intérieur des regards Eu et EP. Ent Abs le 27.06**

**Terminer le réglage du terrain avant de mettre la terre végétal, prévenir EQUATECH avant la mise en œuvre de la terre végétale. Ent Abs le 27.06**

**Terminer l'enrobé droit avec un chanfrein sur la voirie existante. Ent Abs le 27.06**



## LOT 2 : GROS ŒUVRE : SYMA

### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

### **TRAVAUX**

Niveau zéro = 156.45 NGF

Prendre le repère altimétrique du VRD comme référence (à vérifier)

Respecter l'étude de sol de FONDASOL du 06.03.2017

Niveau du dessus des platines du charpentier à moins 30 cm du zéro

Poser le crochet de l'ascenseur

Déplacer le bungalow et le WC de chantier

### **PLANNING :**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception le 27.07

Nettoyer le chantier. Pas fait le 27.06



## AUDITECH

### LOT 3 : CHARPENTE/ BARDAGE BETON : DUHAMEL

#### GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir (dito SCI SAMAS)

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

#### TRAVAUX

Respecter la pose des panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

Effectuer une réparation sur un panneau béton blanc façade Nord-Ouest

Chevêtre du skydom de désenfumage de l'escalier de l'atelier mal implanté à déplacer suivant plan EQUATECH

#### PLANNING

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

Terminer les joints des panneaux béton

**Réparer les chocs sur les panneaux béton. Pas fait le 27.06**



#### LOT 4 : COUVERTURE BARDAGE : LRC

##### GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

##### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

##### CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

##### TRAVAUX

Poser les gardes corps sur la charpente avant votre intervention en toiture

Vérifier l'alignement des panneaux sandwichs

Skydom de désenfumage de l'escalier de l'atelier mal implanté à déplacer suivant plan EQUATECH

##### PLANNING :

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception le 27.07

#### **Attention à la protection des sols**

Terminer la pose des habillages **S 23.En cours le 27.06**

Poser la cloison de l'atelier **du 6 au 15.06.En cours le 27.06**

Poser le bardage du patio **du 25 au 29.06. Pas commencé le 27.06**

## LOT 5 : MENUISERIE EXTERIEURE : ALUBAT

### GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle  
SPS : Transmettre votre PPSPS.  
EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016  
Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.  
Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.  
Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.  
Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

### CHOIX DES TEINTES :

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

### TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 – A**  
Poser les portes d'entrées avec ventouses et serrures  
Poser une serrure anti panique sur la porte de la salle de pause sans béquille ni cylindre à l'extérieure  
Communiquer la date de pose de l'escalier de l'atelier

### PLANNING :

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

### Attention à la protection des sols

Poser les châssis du patio S 17. Fait le 16.05. Terminer la pose des parclozes. Fait le 27.06  
Poser une tôle d'appui sous le châssis dans l'escalier le 15.6. Fait le 27.06  
Terminer la finition des joints silicones des châssis le 15.6. **En cours le 27.6**  
Poser une serrure anti panique sur la porte de la salle de pause le 15.6  
Poser les bavettes des châssis aluminiums. **En cours le 27.06**  
Poser l'escalier RAL 7016 de l'atelier **S30**





**LOT 6 : MENUISERIE INTERIEURE : PERA**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC/ R+1 indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES TEINTES :**

**Portes stratifiées M 2401 chêne de Vérone - F**

**TRAVAUX**

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

**PLANNING :**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

**Attention à la protection des sols**

Poser le plafond de l'étage **du 04 au 09.06.Fait le 27.6**

Poser le plafond des bureaux du RDC **du 11.06 au 16.06.Fait le 27.06**

Poser le plafond de l'atelier **du 18.06 au 24.06.En cours le 27.06**

Poser de la laine de verre autour du placo des puits de lumières **S 26**

Poser les cloisons alu RAL 7016 de l'atelier **du 9 au 13.07**



---

## AUDITECH

---

### LOT 7: DALLAGE : SOGESOL

#### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### **CHOIX DES TEINTES :**

**Gris anthracite**

#### **TRAVAUX**

Transmettre vos DOE en trois exemplaires et une clé USB

#### **PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**



---

## AUDITECH

---

### LOT 8 : PLOMBERIE : DOREAU

#### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### **CHOIX DES EQUIPEMENTS :**

Fournir un carnet d'échantillons

#### **PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception le 27.07

#### **Attention à la protection des sols**

Poser l'appareillage étage **du 9.07 au 13.07**

Poser l'appareillage RDC **du 16.07 au 20.07**



## AUDITECH

### LOT 9 : ELECTRICITE : VOLTA

#### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### **TRAVAUX**

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

#### **PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception le 27.07

#### **Attention à la protection des sols**

Poser l'appareillage RDC **du 9.07 au 13.07.En cours le 27.06**

Distribution de l'atelier **du 04.06 au 20.06.18.En cours le 27.06.**

Visite DEKRA : **S 29**



**LOT 10 : REV SOL : DECO CARRELAGE**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES TEINTES :**

**Sol PVC de l'étage : réf : 24207 082**

**Sol PVC RDC : 24207083 Black**

**Voir teinte sol escalier**

**PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception le 27.07

Poser le revêtement de sol **du 25.06 au 06.07.En cours le 27.06**



## AUDITECH

### LOT 11 : PEINTURE : PERA

#### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### **PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

#### **Attention à la protection des sols**

Réaliser la 1 ère couche de peinture de l'étage **du 4.06 au 22.06.Fait le 27.6**

Réaliser la 1 ère couche peinture du RDC **du 18.06 au 06.07.En cours le 27.06**

Réaliser la 2 ème couche de peinture de l'étage **du 2 au 6.07**

Réaliser la 2 ème couche de peinture du RDC **du 9 au 13.07**



**LOT 12: FERMETURE : DELFI**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES TEINTES :**

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

**TRAVAUX**

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

**PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception **le 27.07**

Poser les portes **S 11.Fait le 14.03**

**Revoir la fixation des joints en partie basse des portillons. Pas fait le 27.06**



## AUDITECH

### LOT 13 : CLOTURE PORTAIL : CLOTURE BATAILLE

#### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### **PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception le 27.07

Réaliser le génie civil **du 4.06 au 8.06.Fait le 13.06**

Poser la clôture **du 7.06 au 13.06.Fait le 13.6.** Pose à revoir coté bâtiment existant. Fait le 27.06

Poser le portail **S 25.Fait le 27.06 hauteur entre l'enrobé et le portail trop importante. A revoir.**

### LOT 14 : ASCENSEUR : ORONA

#### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### **PLANS EQUATECH**

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

#### **TRAVAUX**

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 – A**

Transmettre un contact de maintenance

#### **PLANNING**

**VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18**

Réception :

**AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07**

Réception le 27.07

Poser l'ascenseur **S 26.Décalé par l'entreprise S 27**