



AUDITECH

COMPTE RENDU N°38 DE LA REUNION DE CHANTIER DU 18.07.2018

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE 25.07.2018 A 14 H 30 SUR LE SITE

DESIGNATION	SOCIETE	REPRESENTANT	TELEPHONE	Adresse mail	P	A	E	C	D
MAITRE D'OUVRAGE	CAP TERRAIN	M.MORISSEAU M. DENIS M.GIRAUD	02 35 62 42 71	capterrain@orange.fr				I	X
MAITRE D'OEUVRE	EQUATECH	M. MORISSEAU M. SERGE	02 35.62.42.71 06 77 43 34 69	contact@equatech.fr	X				X
BUREAU DE CONTROLE	DEKRA	M.SERVENTON	02 35 12 83 20	Melisa.serventon@dekra.com	X			I	X
SPS	DEKRA	M. LENDORMY	02 32 72 78 78	Ludovic.lendormy@dekra.com				I	X
Bureau d'étude béton	ATEBA	M. MORDANT	02 35 97 76 82	Bet.ateba@wanadoo.fr					X
BUREAU D'ETUDE THERMIQUE	DOMO EXPERT	M. DE SOUSA	06 75 12 94 00	pds@domoexpert.com				I	X
Lot 1 : VRD	TROLLETI	M. ANGOT	06 20 51 75 48	k.angot@socore-troletti.fr		X		X	X
Lot 2 : GROS ŒUVRE	SYMA	M.FILLOCQUE	06 20 74 26 21	contact@syma-sas.fr					X
Lot 3 : CHARPENTE	DUHAMEL	M. DUHAMEL	06 73 84 25 84	Direction.duhamel.charpentes@orange.fr			X	X	X
Lot 4: COUVERTURE/BARDAGE	LRC	M. LEGRAND	06 77 25 26 46	Lrc.bac-acier@wanadoo.fr		X		X	X
Lot 5 : MENUISERIE EXTERIEURE	ALUBAT	M.RICHARD	06 49 41 39 44	s.cottard@alubat-normandie.fr		X		X	X
Lot 6 : MENUISERIE INTERIEURE	PERA	M. PERA	06 74 18 94 79	a.pera@pera-associes.fr	X			X	X
Lot 7 : DALLAGE	SOGESOL	M.DA SILVA	06 07 23 67 20	sogesol@wanadoo.fr					X
Lot 8 : PLOMBERIE	DOREAU	M.DOREAU	06 07 28 76 17	Doreau.thierry@orange.fr	X			X	X
Lot 9 : ELECTRICITE	VOLTA	M.BOUFFLET	06 88 01 25 53	Marc.boufflet@volta-france.com	X			X	X
Lot 10: REV SOL	DECO CARRELAGE	M. SEMARD	06 08 34 31 73	Patrice.semard@wanadoo.fr		X		X	X
Lot 11 : PEINTURE	PERA	M.PERA	06 74 18 94 79	a.pera@pera-associes.fr	X			X	X
Lot 12 : FERMETURE	DELFI	M.DELBEKE	06 76 96 95 62	contact@delfi-equipements.fr					X
Lot 13 : CLOTURE PORTAIL	CLOTURES BATAILLE	M.HEDOUIN	06 73 90 66 00	Clôtures.bataille@wanadoo.fr					X
Lot 14 : ASCENSEUR	ORONA	M.LE MAROIS	06 65 17 00 71	hlemarois@orona.fr		X		X	X



AUDITECH

P : PRESENT A : ABSENT E : EXCUSE C : CONVOQUE D : DIFFUSE.

LE PRESENT COMPTE RENDU, S'IL NE FAIT L'OBJET D'AUCUNE REMARQUE OU CONTESTATION A TOUS MOYENS VOTRE CONVENANCE AVANT LE PROCHAIN RDV DE CHANTIER, DEVIENT DE FAIT, CONTRACTUEL.

MAITRE D'OUVRAGE : CAP TERRAIN

GENERALITES :

Envoyer la déclaration d'ouverture de chantier

Obtention du PC le 5.04.2017

Constat du 18.10 avec l'entreprise SOCORE TROLETTI présence de réseaux non répertoriés dans les DICT : EDF/France TELECOM/GAZ/EAU sur la parcelle en attente des courriers des concessionnaires pour confirmation de réseaux abandonnés. En attente le 24.10. Réseaux intégralement neutralisé pris en charge par EQUATECH le 02.11.2017

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

PLANNING :

Démarrage du chantier le 05.10.2017

Fin des fondations : **1.12.17**

Fin de pose de la charpente : **31.01.18**

Hors d'eau/ Hors d'air : **27.04.18**

VFA : OPR : 20.06.18

Réception : **le 27.07**

AUDITECH : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**



MAITRE D'ŒUVRE : EQUATECH

GENERALITES :

Obtention du PC le 5.04.2017

Constat du 18.10 avec l'entreprise SOCORE TROLETTI présence de réseaux non répertoriés dans les DICT : EDF/France TELECOM/GAZ/EAU sur la parcelle en attente des courriers des concessionnaires pour confirmation de réseaux abandonnés. En attente le 24.10. Réseaux intégralement neutralisé pris en charge par EQUATECH le 02.11.2017

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

PLANNING :

Démarrage du chantier le 05.10.2017

Fin des fondations : **1.12.17**

Fin de pose de la charpente : **31.01.18**

Hors d'eau/ Hors d'air : **27.04.18**

VFA : OPR : 20.06.18

Réception : **le 27.07**

AUDITECH : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

BUREAU D'ETUDE BETON : ATEBA

Transmettre vos plans. Fait

BUREAU DE CONTROLE : DEKRA

Etablir votre rapport initial. Fait

SPS : DEKRA

Transmettre votre PGC. Fait

BUREAU D'ETUDE THERMIQUE : DOMO EXPERT

Transmettre votre étude thermique. Prévoir le test d'étanchéité



AUDITECH

Adresse chantier : Rue Maryse Bastié 76520 Boos

Observation sur CR précédent = néant

LOT 1 : VRD : TROLLETI

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

TRAVAUX

Niveau zéro = 156.45 NGF

Respecter l'étude de sol de FONDASOL du 06.03.2017

Faire passer une balayeuse. Pas fait le 27.06, intervention S29

Attention protéger les façades pour la réalisation du béton désactivé. Pas fait

Constat : Suite à la non protection des façades présence de traces blanche sur la totalité du soubassement des panneaux en béton Noir des bureaux et sur l'ensemble des châssis aluminium.

Béton désactivé façade Nord Est et façade Nord-Ouest : refusé le 6.06

Enlever les croutes d'enrobé dans les espaces verts et sur les trappes des regards. Fait le 4.07

Mise en place de la terre végétale du 21 au 22.06. En cours le 04.07. Fait le 11.07

Réaliser les bétons désactivés **le 18.06. Fait mais à revoir. Aucune proposition le 4.07 11.07.18.07**

Nettoyer les panneaux béton et les portes suite à la réalisation des bétons désactivés le 19.06. Pas fait le 04.07 11.07. Fait au 18.07 par le Maître d'Ouvrage

Terminer les joints des bordures. Fait le 04.07. Fait le 11.07

Nettoyer l'ensemble de l'intérieur des regards Eu et EP. Pas fait le 4.07 11.07 18.07. Intervention S29

Terminer le réglage du terrain avant de mettre la terre végétale, prévenir EQUATECH avant la mise en œuvre de la terre végétale. Constat du 4.07 l'entreprise pose de la terre végétale sur du concassé de béton

Réaliser le marquage. Intervention S29. Pas fait le 18.07

Reprise de l'enrobé à reprendre au niveau du portail (pente) PM, date à revoir



AUDITECH

LOT 2 : GROS ŒUVRE : SYMA

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

TRAVAUX

Niveau zéro = 156.45 NGF

Prendre le repère altimétrique du VRD comme référence (à vérifier)

Respecter l'étude de sol de FONDASOL du 06.03.2017

Niveau du dessus des platines du charpentier à moins 30 cm du zéro

Poser le crochet de l'ascenseur

Déplacer le bungalow et le WC de chantier

PLANNING :

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception :

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Nettoyer le chantier. Pas fait le 04.07

Réaliser les seuils de l'ascenseur **le 12.07. Pas fait le 18.07**



AUDITECH

LOT 3 : CHARPENTE/ BARDAGE BETON : DUHAMEL

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir (dito SCI SAMAS)

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

TRAVAUX

Respecter la pose des panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

Effectuer une réparation sur un panneau béton blanc façade Nord-Ouest

Chevêtre du skydom de désenfumage de l'escalier de l'atelier mal implanté à déplacer suivant plan EQUATECH

PLANNING

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception :

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Terminer les joints des panneaux béton

Réparer les chocs sur les panneaux béton. Pas fait le 04.07. Intervention le 18.07. Fait le 18.07



LOT 4 : COUVERTURE BARDAGE : LRC

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

TRAVAUX

Poser les gardes corps sur la charpente avant votre intervention en toiture

Vérifier l'alignement des panneaux sandwichs

Skydom de désenfumage de l'escalier de l'atelier mal implanté à déplacer suivant plan EQUATECH

PLANNING :

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception :

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception le 27.07

Attention à la protection des sols

Poser la cloison de l'atelier du 06 au 15.06. En cours le 04.07. Fait le 11.07

Déplacer de 450mm la porte un vantail de la zone atelier, **le 18.07. Fait, reste habillages suite à la découpe du panneau y compris profil seuil (éclats)**

Poser le bardage du patio **du 25 au 29.06. Pas commencé le 04.07-11.07, intervention du 12.07 au 13.07. En cours le 18.07**

Poser le plancher bois du patio **du 16.07 au 17.07. Pas fait le 18.07**

Finitions habillages **du 18.07 au 20.07**

Faire les habillages des tableaux (bois apparent)



LOT 5 : MENUISERIE EXTERIEURE : ALUBAT

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle
SPS : Transmettre votre PPSPS.
EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016
Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.
Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.
Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.
Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 – A**
Poser les portes d'entrées avec ventouses et serrures
Poser une serrure anti panique sur la porte de la salle de pause sans béquille ni cylindre à l'extérieure
Communiquer la date de pose de l'escalier de l'atelier

PLANNING :

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception :

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Attention à la protection des sols

Terminer la finition des joints silicones en **RAL 7016** des châssis le 15.6. **En cours le 04.07, Fait le 11.07 en translucide. Essai à faire en RAL 7016 pas fait**

Poser une serrure anti panique sur la porte de la salle de pause le 15.6. Pas fait **le 4.07 le 11.07. Pas fait le 18.07**

Poser les bavettes des châssis aluminiums. Fait le 4.07. **Reste à poser dans l'atelier et bureaux, à terminer pour le 20.07**

Poser l'escalier RAL 7016 de l'atelier **S30**

Poser les mains courantes de l'escalier principal **pour le 20.07**



LOT 6 : MENUISERIE INTERIEURE : PERA

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC/ R+1 indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

Portes stratifiées M 2401 chêne de Vérone - F

TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

Chiffrer les placards avec portes de 630 (renforcement palier ascenseur)

PLANNING :

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception :

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Attention à la protection des sols

Poser le plafond de l'atelier du 18.06 au 24.06. Fait le 04.07

Poser de la laine de verre autour du placo des puits de lumières. Pas fait **le 4.07 11.07 18.07**

Poser les cloisons alu RAL 7016 de l'atelier **du 16 au 20.07, vitrages le 26.07. En cours le 18.07**

Changer les portes avec détalonnage trop important, date à confirmer



AUDITECH

LOT 7: DALLAGE : SOGESOL

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

Gris anthracite

TRAVAUX

Transmettre vos DOE en trois exemplaires et une clé USB

PLANNING

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception :

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**



LOT 8 : PLOMBERIE : DOREAU

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES EQUIPEMENTS :

Fournir un carnet d'échantillons

PLANNING

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception :

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception le 27.07

Attention à la protection des sols

Poser l'appareillage étage **du 9.07 au 13.07. Fait au 18.07**

Poser l'appareillage RDC **du 16.07 au 20.07. En cours le 18.07**

Validation des plans vasques (en Post-formé gris anthracite avec vasque Mantera) ~~sauf~~
~~lavabo sur colonne~~ y compris l'Infirmierie (1 vasque dans vestiaires et infirmerie)

Climatisation local informatique **du 12.07 au 12.07. En cours le 18.07**

Poser le ballon **S29. Pas démarré le 18.07**



LOT 9 : ELECTRICITE : VOLTA

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

PLANNING

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception :

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Attention à la protection des sols

Poser l'appareillage RDC + étage du 9.07 au 13.07. En cours le 11.07. Fait

Distribution de l'atelier du 04.06 au 20.06.18. Fait le 04.07

Visite DEKRA : **S 29**

Poser les perches **S 29**

Déplacer un radiateur dans le bureau comptabilité suite au RDV du 18.07

Consuel le 23.07



LOT 10 : REV SOL : DECO CARRELAGE

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

Sol PVC de l'étage : réf : 24207 082

Sol PVC RDC : 24207083 Black

Voir teinte sol escalier

PLANNING

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception :

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Poser les plinthes de l'étage **du 5 au 6.07, en cours le 11.07. Fait le 18.07**

Réaliser le ragréage de l'escalier le 6.07, Fait au 11.07

Poser la faïence de l'étage du 9 au 11.07, en cours le 11.07, terminée le 12.07

Poser les plinthes du RDC **le 16.07. Fait le 18.07**

Poser les tapis pour la réception

Terminer la pose du sol PVC sous escalier.



AUDITECH

LOT 11 : PEINTURE : PERA

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

PLANNING

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception :

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Attention à la protection des sols

Réaliser la 1 ère couche peinture du RDC bureaux du 18.06 au 13.07. En cours le 04.07.
Fait au 11.07

Réaliser la 2 ème couche de peinture de l'étage du 2 au 6.07. Fait le 4.07

Réaliser la 2 ème couche de peinture du RDC bureaux **du 09 au 13.07, en cour le 11.07, quelques finitions le 18.07**

Réaliser la peinture de l'atelier **du 16 au 20.07. En cours le 18.07**

Voir la lasure du mur de l'escalier, fait le 11.07, peinture à réaliser **pour le 20.07**



LOT 12: FERMETURE : DELFI

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

PLANNING

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception :

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Poser les portes S 11. Fait le 14.03

Revoir la fixation des joints en partie basse des portillons. Pas fait le 04.07 11.07



LOT 13 : CLOTURE PORTAIL : CLOTURE BATAILLE

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

PLANNING

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Réaliser le génie civil du 4.06 au 8.06. Fait le 13.06

Poser la clôture du 7.06 au 13.06. Fait le 13.6. Pose à revoir coté bâtiment existant. Fait le 27.06

Poser le portail S 25. Fait le 27.06.

Remplacer deux gilles de clôture à droite du portail

Poser la butée du portail

LOT 14 : ASCENSEUR : ORONA

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 – A**

Transmettre un contact de maintenance

PLANNING

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception :

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Poser l'ascenseur S 26. En cours le 4.07, Fait le 11.07