

AUDITECH/ZETA

20/07/2020

1ère exploration	devis initial ECR ENVIRONNEMENT - montant HT			STATUT de la démarche
	qté	PU HT	Montant HT	
Préparation Chantier implantation relevé	0,250	340,00	85,00	Engagé
Déclarations DICT	0,250	150	37,50	Engagé
Marquage piquetage des réseaux enterrés	0,333	1300	433,33	Engagé
Décapage à la pelle mécanique 1100m2	0,034	1915	64,73	Engagé
location pelle mécanique	0,0846	800	67,68	Engagé
Forages compris suivi y compris forages supplémentaires du 08-04	37	435	16530,00	Engagé
Interprétation et rapport	0,23	1650	379,50	Engagé
amené et replis du matériel	0	0	0	Engagé
Exploration Complémentaire suite découverte "vide" lors des forages				
Vidéoscopie devis 7600503 ECR ENVIRONNEMENT				
tubage	46	20	920	Engagé
inspection vieo et rapport	1	1250	1310	Engagé
rapport			490	Engagé
Total engagé au 20-07-2020		HT	20317,74	
		TTC	24381,29	
Estimation non définitive - Dépenses à Venir - non engagées				
forage puits (forage Varenne)	1		15003	Devis
<i>remise en état du Revêtement du parking</i>	1		?	à chiffrer
<i>Remise en état espace vert</i>	1		?	à chiffrer
Estimation du comblement marnière identifiée 230 m2				
coût comblement béton sur la base de 230 m3 et frais accessoires	130 €	230	29 900 €	estimé
frais divers comblement			1000	estimé
Recherche complémentaire suite changement Indice				
si le batiment actuellement dans le périmètre de sécurité passe complètement dans l'indice alors des sondages en périphérie du bâtiment deviennent nécessaire				
1 sondage tous les 2,5 m périmètre de 137,64 m	137,64	2,5	87	sondages
coût sondages autour du bâtiment	430		37410	estimé sur base déjà engagée
rapport divers DICT, matériel.... Rapport			1000	estimé
estimation à ajuster en fonction des explorations complémentaires à réaliser				
		HT	104717,74	
		TTC	125661,288	