



AUDITECH

COMpte Rendu N° 33 DE LA REUNION DE CHANTIER DU 13.06.2018

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE 20.06.2018 A 14 H 30 SUR LE SITE

| DESIGNATION | SOCIETE | REPRESENTANT | TELEPHONE | Adresse mail | P | A | E | C | D |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| MAITRE D'OUVRAGE | CAP TERRAIN | M.MORISSEAU M. DENIS M.GIRAUD | 02 35 62 42 71 | capterrain@orange.fr | X | | | I | X |
| MAITRE D'OEUVRE | EQUATECH | M. MORISSEAU M. SERGE | 02 35.62.42.71 06 77 43 34 69 | contact@equatech.fr | X | | | | X |
| BUREAU DE CONTROLE | DEKRA | M.SERVENTON | 02 35 12 83 20 | Melisa.serventon@dekra.com | | | | I | X |
| SPS | DEKRA | M. LENDORMY | 02 32 72 78 78 | Ludovic.lendormy@dekra.com | | | | I | X |
| Bureau d'étude béton | ATEBA | M. MORDANT | 02 35 97 76 82 | Bet.ateba@wanadoo.fr | | | | | X |
| BUREAU D'ETUDE THERMIQUE | DOMO EXPERT | M. DE SOUSA | 06 75 12 94 00 | pds@domoexpert.com | | | | I | X |
| Lot 1 : VRD | TROLLETI | M. ANGOT | 06 20 51 75 48 | k.angot@socore-troletti.fr | X | | | X | X |
| Lot 2 : GROS ŒUVRE | SYMA | M.FILLOCQUE | 06 20 74 26 21 | contact@syma-sas.fr | X | | | X | X |
| Lot 3 : CHARPENTE | DUHAMEL | M. DUHAMEL | 06 73 84 25 84 | Direction.duhamel.charpentes@orange.fr | | X | | X | X |
| Lot 4: COUVERTURE/BARDAGE | LRC | M. LEGRAND | 06 77 25 26 46 | Lrc.bac-acier@wanadoo.fr | X | | | X | X |
| Lot 5 : MENUISERIE EXTERIEURE | ALUBAT | M.RICHARD | 06 49 41 39 44 | s.cottard@alubat-normandie.fr | X | | | X | X |
| Lot 6 : MENUISERIE INTERIEURE | PERA | M. PERA | 06 74 18 94 79 | a.pera@pera-associes.fr | X | | | X | X |
| Lot 7 : DALLAGE | SOGESOL | M.DA SILVA | 06 07 23 67 20 | sogesol@wanadoo.fr | | | | | X |
| Lot 8 : PLOMBERIE | DOREAU | M.DOREAU | 06 07 28 76 17 | Doreau.thierry@orange.fr | | | | | X |
| Lot 9 : ELECTRICITE | VOLTA | M.BOUFFLET | 06 88 01 25 53 | Marc.boufflet@volta-france.com | X | | | X | X |
| Lot 10: REV SOL | DECO CARRELAGE | M. SEMARD | 06 08 34 31 73 | Patrice.semard@wanadoo.fr | | | X | X | X |
| Lot 11 : PEINTURE | PERA | M.PERA | 06 74 18 94 79 | a.pera@pera-associes.fr | X | | | X | X |
| Lot 12 : FERMETURE | DELFI | M.DELBEKE | 06 76 96 95 62 | contact@delfi-equipements.fr | | | | | X |
| Lot 13 : CLOTURE PORTAIL | CLOTURES BATAILLE | M.HEDOUIN | 06 73 90 66 00 | Clôtures.bataille@wanadoo.fr | X | | | X | X |
| Lot 14 : ASCENSEUR | ORONA | M.LE MAROIS | 06 65 17 00 71 | hlemarois@orona.fr | | X | | X | X |



AUDITECH

P : PRESENT A : ABSENT E : EXCUSE C : CONVOQUE D : DIFFUSE.

LE PRESENT COMPTE RENDU, S'IL NE FAIT L'OBJET D'AUCUNE REMARQUE OU CONTESTATION A TOUS MOYENS VOTRE CONVENANCE AVANT LE PROCHAIN RDV DE CHANTIER, DEVIENT DE FAIT, CONTRACTUEL.

MAITRE D'OUVRAGE : CAP TERRAIN

GENERALITES :

Envoyer la déclaration d'ouverture de chantier

Obtention du PC le 5.04.2017

Constat du 18.10 avec l'entreprise SOCORE TROLETTI présence de réseaux non répertoriés dans les DICT : EDF/France TELECOM/GAZ/EAU sur la parcelle en attente des courriers des concessionnaires pour confirmation de réseaux abandonnés. En attente le 24.10. Réseaux intégralement neutralisé pris en charge par EQUATECH le 02.11.2017

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

PLANNING :

Démarrage du chantier le 05.10.2017

Fin des fondations : **1.12.17**

Fin de pose de la charpente : **31.01.18**

Hors d'eau/ Hors d'air : **27.04.18**

VFA : OPR : 20.06.18

Réception : **27.06.18**

AUDITECH : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**



MAITRE D'ŒUVRE : EQUATECH

GENERALITES :

Obtention du PC le 5.04.2017

Constat du 18.10 avec l'entreprise SOCORE TROLETTI présence de réseaux non répertoriés dans les DICT : EDF/France TELECOM/GAZ/EAU sur la parcelle en attente des courriers des concessionnaires pour confirmation de réseaux abandonnés. En attente le 24.10. Réseaux intégralement neutralisé pris en charge par EQUATECH le 02.11.2017

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

PLANNING :

Démarrage du chantier le 05.10.2017

Fin des fondations : **1.12.17**

Fin de pose de la charpente : **31.01.18**

Hors d'eau/ Hors d'air : **27.04.18**

VFA : OPR : 20.06.18

Réception : **27.06.18**

AUDITECH : OPR le 23.07

Réception le **27.07**

BUREAU D'ETUDE BETON : ATEBA

Transmettre vos plans. Fait

BUREAU DE CONTROLE : DEKRA

Etablir votre rapport initial. Fait

SPS : DEKRA

Transmettre votre PGC. Fait

BUREAU D'ETUDE THERMIQUE : DOMO EXPERT

Transmettre votre étude thermique. Prévoir le test d'étanchéité



AUDITECH

Adresse chantier : Rue Maryse Bastié 76520 Boos

Observation sur CR précédent = néant

LOT 1 : VRD : TROLLETI

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

TRAVAUX

Niveau zéro = 156.45 NGF

Respecter l'étude de sol de FONDASOL du 06.03.2017

Constat sur le site le 8.11 l'ensemble des regards a été dégradés par la réalisation du traitement de sol.

Faire passer une balayeuse. Fait le 25.04

Attention protéger les façades pour la réalisation du béton désactivé.

Béton désactivé façade Nord Est et façade Nord-Ouest : refusé le 6.06

PLANNING :

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception : **27.06.18**

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Effectuer des essais de plaque des voiries et transmettre au bureau de control **le 13.06**

Programmer la case et la réalisation du béton désactivé façade Nord Est et façade Nord-Ouest. **Fait le 13.06**

Enlever les gravas de béton **le 15.06**

Réaliser les bétons désactivés **le 18.06**

Réaliser le sciage du béton désactivé **le 19.6**

Nettoyer les panneaux béton et les portes suite à la réalisation des bétons désactivés **le 19.06**

Réaliser une impression gravillonnée avant la réalisation des enrobés **le 15.06**

Réaliser les enrobés **le 15 et le 19.06**

Mise en place de la terre végétale **du 21 au 22.06**



LOT 2 : GROS ŒUVRE : SYMA

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

TRAVAUX

Niveau zéro = 156.45 NGF

Prendre le repère altimétrique du VRD comme référence (à vérifier)

Respecter l'étude de sol de FONDASOL du 06.03.2017

Niveau du dessus des platines du charpentier à moins 30 cm du zéro

Poser le crochet de l'ascenseur

Déplacer le bungalow et le WC de chantier

PLANNING :

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception : **27.06.18**

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Nettoyer le chantier

Poser un WC chimique.



AUDITECH

LOT 3 : CHARPENTE/ BARDAGE BETON : DUHAMEL

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir (dito SCI SAMAS)

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

TRAVAUX

Respecter la pose des panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

Effectuer une réparation sur un panneau béton blanc façade Nord-Ouest

Chevêtre du skydom de désenfumage de l'escalier de l'atelier mal implanté à déplacer suivant plan EQUATECH

PLANNING

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception : **27.06.18**

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Terminer les joints des panneaux béton

Nettoyer les panneaux béton blanc



LOT 4 : COUVERTURE BARDAGE : LRC

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

TRAVAUX

Poser les gardes corps sur la charpente avant votre intervention en toiture

Vérifier l'alignement des panneaux sandwichs

Skydom de désenfumage de l'escalier de l'atelier mal implanté à déplacer suivant plan EQUATECH

PLANNING :

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception : **27.06.18**

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Poser les panneaux sandwichs entre bureaux et atelier **S 16.Fait le 13.06**

Terminer la pose des habillages **S 23.En cours le 13.06**

Poser la cloison de l'atelier **du 6 au 15.06.En cours le 6.06**

Poser le bardage du patio **du 18 au 22.06**

Poser les bavettes des châssis aluminiums



LOT 5 : MENUISERIE EXTERIEURE : ALUBAT

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle
SPS : Transmettre votre PPSPS.
EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016
Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.
Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.
Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.
Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 – A**
Poser les portes d'entrées avec ventouses et serrures
Poser une serrure anti panique sur la porte de la salle de pause sans béquille ni cylindre à l'extérieure
Communiquer la date de pose de l'escalier de l'atelier

PLANNING :

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception : **27.06.18**

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception le **27.07**

Terminer la pose des châssis du RDC \$ 17.Fait le 16.05

Poser les châssis du patio \$ 17.Fait le 16.05.Terminer la pose des parclozes

Terminer la finition des joints silicones des châssis le 15.6

Poser une serrure anti panique sur la porte de la salle de pause le 15.6

Poser une tôle d'appui sous le châssis dans l'escalier le 15.6

Poser l'escalier RAL 7016 de l'atelier S29



LOT 6 : MENUISERIE INTERIEURE : PERA

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC/ R+1 indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

Portes stratifiées M 2401 chêne de Vérone - F

TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

PLANNING :

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception : **27.06.18**

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Poser le plafond de l'étage **du 04 au 09.06. En cours le 13.6**

Poser les cloisons du RDC **du 14.05 au 9.06. Fait le 13.6**

Poser le plafond des bureaux du RDC **du 11.06 au 16.06**

Poser le plafond de l'atelier **du 18.06 au 24.06**

Poser les cloisons alu RAL 7016 de l'atelier **du 9 au 13.07**



AUDITECH

LOT 7: DALLAGE : SOGESOL

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

Gris anthracite

TRAVAUX

Transmettre votre note de calcul pour le dallage. Fait

Transmettre votre plan de sciage et de joint de dilatation pour le dallage. Fait

PLANNING

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception : **27.06.18**

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Préparation du coulage des bureaux **le 17.04.Fait le 25.04**

Préparation du coulage de l'atelier **le 18.04.Fait le 25.04**

Coulage bureaux **le 20.04.18. Fait le 25.04**

Coulage atelier **le 19.04.18. Fait le 25.04**

Sciage des bureaux **le 23.04.18. Fait le 25.04**

Sciage de l'atelier **le 20.04.18. Fait le 25.04**



LOT 8 : PLOMBERIE : DOREAU

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES EQUIPEMENTS :

Fournir un carnet d'échantillons

PLANNING

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception : **27.06.18**

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Poser l'appareillage étage **du 18.06 au 22.06**

Poser l'appareillage RDC **du 9.07 au 13.07**



AUDITECH

LOT 9 : ELECTRICITE : VOLTA

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

PLANNING

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception : **27.06.18**

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Poser la distribution RDC **du 14.05 au 08.06.Fait le 13.06**

Poser l'appareillage étage **du 18.06 au 22.06.En cours le 13.06**

Poser l'appareillage RDC **du 9.07 au 13.07**

Distribution de l'atelier **du 04.06 au 20.06.18.En cours le 13.6**



AUDITECH

LOT 10 : REV SOL : DECO CARRELAGE

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

Sol PVC de l'étage : réf : 24207 082

Sol PVC RDC : 24207083 Black

Voir teinte sol escalier

PLANNING

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception : **27.06.18**

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Réaliser le ragréage **du 21 au 22.06**

Poser le revêtement de sol **du 25.06 au 06.07**



AUDITECH

LOT 11 : PEINTURE : PERA

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

PLANNING

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception : **27.06.18**

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Réaliser la 1 ère couche de peinture de l'étage **du 4.06 au 22.06. En cours le 13.6**

Réaliser la 1 ère couche peinture du RDC **du 18.06 au 06.07**

Réaliser la 2 ème couche de peinture de l'étage **du 9 au 13.07**

Réaliser la 2 ème couche de peinture du RDC **du 16 au 20.07**



AUDITECH

LOT 12: FERMETURE : DELFI

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

PLANNING

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception : **27.06.18**

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Poser les portes **S 11.Fait le 14.03**



LOT 13 : CLOTURE PORTAIL : CLOTURE BATAILLE

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

PLANNING

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception : **27.06.18**

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Réaliser le génie civil **du 4.06 au 8.06.Fait le 13.06**

Poser la clôture **du 7.06 au 13.06.Fait le 13.6.Pose à revoir**

Poser le portail **S 25**

LOT 14 : ASCENSEUR : ORONA

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 – A**

Transmettre un contact de maintenance

PLANNING

VFA (extérieur) : OPR : 20.06.18

Réception : **27.06.18**

AUDITECH (intérieur) : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

Poser l'ascenseur **S 26**