N°	date (demande)	thèmes	sous thèmes	quoi	questions / contraintes	entreprise	date planifiée ?	Date réalisation	statut
3	DIRP VEFA 21/09/2018	VOIRIE		REMOISE à niveau. Sortie parking	4 portes à changer suite détermination chantier	?	2018-2019		Non traité
7	DIRP VEFA 21/09/2018	PORTE			manque un pare tempête sur porte secours	ALIBAT		9 AU 12-11-2018	en cours
2	DIRP AUDI 21/09/2018	Portail		manquage au sol		Bataille			terminé
11	DIRP VEFA 21/09/2018	RCIP		initial et final en tenant compte des modif faites	portes salle réunion notamment, et autres par rapport au plan initial	CAP TERRAIN	sem 44 (30-2-11-2018)		Non traité
4	DIRP VEFA 21/09/2018	VOIRIE		Suppression des regards ne consentant pas ZETA (parcelle voisine)		?			terminé
5	DIRP VEFA 21/09/2018	VMC		MISE EN SERVICE et finalisation installation		Ent DOREAU			terminé
6	DIRP VEFA 21/09/2018	VOIRIE		Réparation fissure béton désactivé		Troletti			terminé
21	DIRP VEFA PARFAIT 17/10/2018	ESCALIER		sol Production	sol renversé dans local vernis... Réaction le jour (craquellement visuel)	CAP TERRAIN			
25	ACHEV AUD PARFAIT 17/10/2018	TECH		Remise à neuf des marches de l'escalier et dalle PVC endommagée pendant travaux		DECO CARRELAGE	9-9-11-2018		en cours
33	ACHEV AUD TECH 16/09/2018	Plinthe		enlever les clous qui dépassent		deco carrelage	09/11/2018		terminé
9	DIRP VEFA 21/09/2018	ESPACES VERTS		PLANTATION	voir à faire valider les plantations par rapport à la conformité du PC -> CAP TERRAIN	Ent Tinel	15 Nov-Déc		planifié
12	DIRP VEFA 21/09/2018	CLEF		Récupérer une clef logistique en possession de la Société PERA	Déposée par l'entreprise PERA	CAP TERRAIN		23/10/2018	terminé
27	DIRP VEFA 24/10/2018	Par skydome et 1 SKYROOM EN		au niveau des exutoires à fumée des courants d'air important sont constatés	impact sur condition de travail => attente retour LRC suite au passage de la société ACLIMAT MR. FOULNY	LRC/ACLIMAT	30/10/2018		terminé
1	DIRP VEFA PARFAIT ACHEV. 29/VEFA 17/10/2018	ASCENSEUR		MISE EN SERVICE et finalisation installation	attente document certification	orona		21/10/2018	en cours
29	VEFA 17/10/2018	VOIRIE		grille pour bac à décanteur		gyma	URGENT		terminé
13	PARFAIT ACHEV AUD TECH 17/10/2018	CONTRÔLE ACCÈS		Formation + un paquet de Badge	finalement deux lecteurs internes non fonctionnels après 37h30, tests en cours	VOLTA	09-nov	09/11/2018-12-13-11	en cours
14	DIVERS 17/10/2018	ECLAIRAGE		Déplacement 3 dalles dans production + 2 salle vernis (nouvel emplacement matérialisé par gommette)	éclairage ne permettant pas une bonne visu lors des travaux par rapport au plan de travail	VOLTA	09-nov	09/11/2018	terminé
15	DIVERS PARFAIT ACHEV AUD TECH 17/10/2018	ECLAIRAGE		voir pour améliorer l'éclairage au poste de montage robin (après d'une dalle)	à chiffrer SVP	VOLTA	09-nov	12/11/2018	terminé
16	PARFAIT ACHEV AUD TECH 17/10/2018	SONNETTE		placée dans le stock elle n'est pas audible	la repasser dans l'espace "conditionnement/logistique avec le flash"	VOLTA	09-nov	09/11/2018	terminé
17	PARFAIT ACHEV AUD TECH 17/10/2018	ELECTRICITE		Salle de pause: 3 bouilloires + 2 micro ondes sont en fonction, l'électricité dans la cuisine "saute"	les 2 PC bouilloires ont été mises sur un autre circuit	VOLTA	09-nov	09/11/2018	terminé
22	DIRP VEFA 17/10/2018	porte intérieure		mauvaise taille et serrure adaptées		PERA			terminé
18	DIVERS 17/10/2018	ELECTRICITE	STOCK	Prévoir l'alimentation moteur de 1300 Watt	à chiffrer et à inclure dans l'inter SVP	VOLTA	09-nov	nov-18	terminé
19	DIRP VEFA 17/10/2018	ECLAIRAGE	EXTERIEUR	Remplacer par dispositif d'allumage prévu suivant niveau de lumière naturelle combiné avec horloge		VOLTA	09-nov	12/11/2018	terminé
23	PARFAIT ACHEV AUD TECH 17/10/2018	Eclairage intérieur		Réglage du déclenchement des dalles lumineuses dans la salle plâtre, même remarque concernant certains bureaux : RH, VMD, ADV ?	Salle plâtre ... Déclenchement et fermeture inapproprié => comment régler ? Comment être autonome - Télécommande ?	VOLTA		09/11/2018	terminé
24	PARFAIT ACHEV AUD TECH 17/10/2018	Anti intrusion		mise en service avec ligne RTC		VOLTA	31-oct		terminé
30	AUDITECH 21/09/2018	Electricité		Perche x 2 à livrer	perces contrôle intégrité à faire...	volta	09/11/2018	13/11/2018	en cours
31	DIVERS 30/10/2018	Electricité		déplacement d'un luminaire d'une plaque plus sous l'escalier		Volta	09/11/2018	09/11/2018	terminé
32	DIVERS PARFAIT ACHEV AUD TECH 07/11/2018	Electricité		débrancher les Bornes WIFI	fait par auditech/socacom	volta			terminé
34	TECH DIRP VEFA 21/09/2018	Electricité		lumière wc femme rdch	toutes les lumières sont réglées sur 5 minutes d'allumage	volta	09/11/2018	09/11/2018	terminé
10	DIRP VEFA 21/09/2018	ESPACES VERTS		ENGAGEMENT	bonne réalisée le 31-10-2018				en cours
26	PARFAIT ACHEV AUD TECH 17/10/2018	DOE		Documents remis	à mentionner par AUDITECH - zeta				en cours
28	PARFAIT ACHEV AUD TECH 17/10/2018	Borne Wifi		Doc remis le 17-10 à pointer	d'ici à novembre				en cours
29	PARFAIT ACHEV. VEFA 09/11/2018	Porte		porte logistique piéton, frote et ne permet pas une fermeture "naturelle"	signalé à Serge le 13-11-2018				en cours
30	DIRP VEFA 09/11/2018	Escalier Béton		peinture stylobat à reprendre	DATE 0 CONFIRMER	PERA	23/11/2018		Planifié
31	DIRP VEFA 13/11/2018	EVACUATION	EU	Évacuation des toilettes difficile... il est nécessaire de tirer les chasses 2 ou 3 fois...		?			Non traité