



## AUDITECH

### COMpte RENDU N° 17 DE LA REUNION DE CHANTIER DU 07.02.2018

**DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE 14.02.2018 A 14 H 30 SUR LE SITE**

DESIGNATION	SOCIETE	REPRESENTANT	TELEPHONE	Adresse mail	P	A	E	C	D
MAITRE D'OUVRAGE	CAP TERRAIN	M.MORISSEAU M. DENIS M.GIRAUD	02 35 62 42 71	capterrain@orange.fr				I	X
MAITRE D'OEUVRE	EQUATECH	M. MORISSEAU M. SERGE	02 35.62.42.71 06 77 43 34 69	contact@equatech.fr	X				X
BUREAU DE CONTROLE	DEKRA	M.SERVENTON	02 35 12 83 20	Melisa.serventon@dekra.com				I	X
SPS	DEKRA	M. LENDORMY	02 32 72 78 78	Ludovic.lendormy@dekra.com				I	X
Bureau d'étude béton	ATEBA	M. MORDANT	02 35 97 76 82	Bet.ateba@wanadoo.fr					X
BUREAU D'ETUDE THERMIQUE	DOMO EXPERT	M. DE SOUSA	06 75 12 94 00	pds@domoexpert.com				I	X
Lot 1 : VRD	TROLLETI	M. ANGOT	06 20 51 75 48	k.angot@socore-troletti.fr					X
Lot 2 : GROS ŒUVRE	SYMA	M.FILLOCQUE	06 20 74 26 21	contact@syma-sas.fr					X
Lot 3 : CHARPENTE	DUHAMEL	M. DUHAMEL	06 73 84 25 84	Direction.duhamel.charpentes@orange.fr		X		X	X
Lot 4: COUVERTURE/BARDAGE	LRC	M. LEGRAND	06 77 25 26 46	Lrc.bac-acier@wanadoo.fr	X			X	X
Lot 5 : MENUISERIE EXTERIEURE	ALUBAT	M.RICHARD	06 49 41 39 44	s.cottard@alubat-normandie.fr					X
Lot 6 : MENUISERIE INTERIEURE	PERA	M. PERA	06 74 18 94 79	a.pera@pera-associes.fr					X
Lot 7 : DALLAGE		M.							X
Lot 8 : PLOMBERIE	DOREAU	M.DOREAU	06 07 28 76 17	Doreau.thierry@orange.fr					X
Lot 9 : ELECTRICITE	VOLTA	M.BOUFFLET	06 88 01 25 53	Marc.boufflet@volta-france.com					X
Lot 10: REV SOL	DECO CARRELAGE	M. SEMARD	06 08 34 31 73	Patrice.semard@wanadoo.fr					X
Lot 11 : PEINTURE	PERA	M.PERA	06 74 18 94 79	a.pera@pera-associes.fr					X
Lot 12 : FERMETURE	DELFI	M.DELBEKE	06 76 96 95 62	contact@delfi-equipements.fr					X
Lot 13 : CLOTURE PORTAIL	CLOTURESBA TAILLE	M.HEDOUIN	06 73 90 66 00	Clôtures.bataille@wanadoo.fr					X
Lot 14 : ASCENSEUR	ORONA	M.LE MAROIS	06 65 17 00 71	hlemarois@orona.fr					X



## AUDITECH

P : PRESENT A : ABSENT E : EXCUSE C : CONVOQUE D : DIFFUSE.

**LE PRESENT COMPTE RENDU, S'IL NE FAIT L'OBJET D'AUCUNE REMARQUE OU CONTESTATION A TOUS MOYENS VOTRE CONVENANCE AVANT LE PROCHAIN RDV DE CHANTIER, DEVIENT DE FAIT, CONTRACTUEL.**

### MAITRE D'OUVRAGE : CAP TERRAIN

#### GENERALITES :

Envoyer la déclaration d'ouverture de chantier

Obtention du PC le 5.04.2017

Constat du 18.10 avec l'entreprise SOCORE TROLETTI présence de réseaux non répertoriés dans les DICT : EDF/France TELECOM/GAZ/EAU sur la parcelle en attente des courriers des concessionnaires pour confirmation de réseaux abandonnés. En attente le 24.10. Réseaux intégralement neutralisé pris en charge par EQUATECH le 02.11.2017

#### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

#### PLANNING :

Démarrage du chantier le 05.10.2017

Fin des fondations : **1.12.17**

Fin de pose de la charpente : **26.01.18**

Hors d'eau/ Hors d'air : **28.02.18**

OPR / VFA : **07.03.18**

Réception VFA : **16.03.18**

Remise des clés : **Mai 2018**



**MAITRE D'ŒUVRE : EQUATECH**

**GENERALITES :**

Obtention du PC le 5.04.2017

Constat du 18.10 avec l'entreprise SOCORE TROLETTI présence de réseaux non répertoriés dans les DICT : EDF/France TELECOM/GAZ/EAU sur la parcelle en attente des courriers des concessionnaires pour confirmation de réseaux abandonnés. En attente le 24.10. Réseaux intégralement neutralisé pris en charge par EQUATECH le 02.11.2017

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES TEINTES :**

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

**PLANNING :**

Démarrage du chantier le 05.10.2017

Fin des fondations : **1.12.17**

Fin de pose de la charpente : **26.01.18**

Hors d'eau/ Hors d'air : **28.02.18**

OPR / VFA : **07.03.18**

Réception VFA : **16.03.18**

Remise des clés : **Mai 2018**

**BUREAU D'ETUDE BETON : ATEBA**

Transmettre vos plans

**BUREAU DE CONTROLE : DEKRA**

Etablir votre rapport initial.

**SPS : DEKRA**

Transmettre votre PGC.

**BUREAU D'ETUDE THERMIQUE : DOMO EXPERT**

Transmettre votre étude thermique.

Prévoir le test d'étanchéité



## AUDITECH

**Adresse chantier : Rue Maryse Bastié 76520 Boos**

**Observation sur CR précédent = néant**

### LOT 1 : VRD : TROLLETI

#### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### **TRAVAUX**

Niveau zéro = 156.45 NGF

Poser un repère altimétrique

Respecter l'étude de sol de FONDASOL du 06.03.2017

Réseaux EDF/GAZ/FRANCE TELECOM/EAU intégralement neutralisé et pris en charge par EQUATECH le 02.11.2017

Fournir les essais de traitabilité du sol. **Pas fait le 15.11**

Transmettre les essais à la plaque. **Pas fait le 15.11**

Suivre votre devis 170003G ne pas laisser plus de 20 cm de terre au niveau de la façade principale SUD EST

Réaliser un merlon de faible hauteur maximum 50 cm façades Nord-Ouest et Nord-Est

Constat sur le site le 8.11 l'ensemble des regards a été dégradés par la réalisation du traitement de sol.

**Suite à l'enlèvement de la terre faire passer une balayeuse. Pas fait le 07.02.18**

#### **PLANNING :**

Régler le terrain pour recevoir la clôture **du 11 au 12.01. Pas fait le 07.02.18**

Réaliser le réglage fin **du 13.02.18 au 20.02.18**

Réaliser les voiries **du 26.02 au 14.03.18**

Réaliser l'enrobé **le 15.03.2018**



---

## AUDITECH

---

### LOT 2 : GROS ŒUVRE : SYMA

#### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### **TRAVAUX**

Niveau zéro = 156.45 NGF

Prendre le repère altimétrique du VRD comme référence (à vérifier)

Respecter l'étude de sol de FONDASOL du 06.03.2017

Niveau du dessus des platines du charpentier à moins 30 cm du zéro

Réaliser une réception de la plateforme avec le VRD

#### **PLANNING :**

Réaliser la gaine ascenseur et la cage d'escalier **du 4.12 au 12.01.18.Fait le 24.01.18**

Poser l'escalier **à partir du 12.02**

Poser les longrines **du 15.01 au 26.01.18.En cours le 24.01.18**

Réaliser les réseaux **du 06.02.18 au 09.02.18**



## AUDITECH

### LOT 3 : CHARPENTE/ BARDAGE BETON : DUHAMEL

#### GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir (dito SCI SAMAS)

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

#### TRAVAUX

Transmettre pour validation vos échantillons de panneaux béton. Fait

Fournir vos platines de pré scellement au Maçon. **Fait le 22.11**

Transmettre votre plan de calepinage des panneaux béton. Fait le 20.12

Respecter la pose des panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

#### PLANNING

Poser la charpente **du 11.12.17 au 19.01.18. En retard cause intempéries pose du 03.01 au 26.01.18. Fait le 07.02.18**

Pose du plancher du 1<sup>er</sup> étage des bureaux **du 05.01 au 09.02.18. En cours le 07.02**

Pose des panneaux béton **du 12.02 au 16.02.18**



#### LOT 4 : COUVERTURE BARDAGE : LRC

##### GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

##### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

##### CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir

BARDAGE : Béton gravillonné teinte gris clair

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

##### TRAVAUX

Poser les gardes corps sur la charpente avant votre intervention en toiture

##### PLANNING :

Poser les filets **le 29.01.Fait le 07.02**

Poser la couverture bureaux et atelier **du 05.02 au 09.02.18.En cours le 07.02**

Poser les panneaux sandwichs entre bureaux et atelier **du 05.02 au 09.02.18**

Poser le bardage **du 12.02 au 16.02.18**



## AUDITECH

### LOT 5 : MENUISERIE EXTERIEURE : ALUBAT

#### GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle  
SPS : Transmettre votre PPSPS.  
EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016  
Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.  
Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.  
Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.  
Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### CHOIX DES TEINTES :

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

#### TRAVAUX

Transmettre vos plans **le 25.09.17**  
Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

#### PLANNING :

Poser les châssis **du 13.02 au 20.02.18**

### LOT 6 : MENUISERIE INTERIEURE : PERA

#### GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle  
SPS : Transmettre votre PPSPS.  
EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016  
Plan d'aménagement RDC/ R+1 indice n° 0 du 04.07.2017.  
Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.  
Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

#### PLANNING :

Poser le doublage et les cloisons et les faux plafonds **du 26.02 au 06.04**





**LOT 7: DALLAGE :**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES TEINTES :**

**TRAVAUX**

Transmettre votre note de calcul pour le dallage

Transmettre votre plan de sciage et de joint de dilatation pour le dallage

**PLANNING**

Coulage collaborant **le 12.02.18**

Préparation du coulage **le 21.02**

Coulage **le 22.02.18**

Sciage **le 23.02.18**

**LOT 8 : PLOMBERIE : DOREAU**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES EQUIPEMENTS :**

Fournir un carnet d'échantillons

**PLANNING**

Poser la distribution **du 26.02 au 06.04**

Poser l'appareillage **du 16.04 au 27.04**



## AUDITECH

### LOT 9 : ELECTRICITE : VOLTA

#### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### **TRAVAUX**

Effectuer un bilan de puissance

Transmettre vos plans

Fournir un carnet d'échantillons

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

**Venir au RDV le 14.02 pour vérification des plans et des équipements**

#### **PLANNING**

Effectuer la distribution **du 26.02 au 06.04**

Poser l'appareillage **du 16.04 au 27.04**

### LOT 10 : REV SOL : DECO CARRELAGE

#### **GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

#### **PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.


Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

#### **CHOIX DES TEINTES :**

#### **PLANNING**

Poser le revêtement de sol **du 03.04 au 20.04**



**LOT 11 : PEINTURE : PERA**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES TEINTES :**

**PLANNING**

Réaliser les enduits **du**

Réaliser la première couche de peinture **du**

Réaliser la deuxième couche de peinture **du**

**LOT 12: FERMETURE : DELFI**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES TEINTES :**

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

**TRAVAUX**

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

**PLANNING**

Poser les portes **S**



**LOT 13 : CLOTURE PORTAIL : CLOTURE BATAILLE**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES TEINTES :**

**TRAVAUX**

**PLANNING**

Réaliser les massifs du portail

**LOT 14 : ASCENSEUR : ORONA**

**GENERALITES :**

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

**PLANS EQUATECH**

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

**CHOIX DES TEINTES :**

**TRAVAUX**

Transmettre vos plans. Fait

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

**PLANNING**