



AUDITECH

COMpte RENDU N° 32 DE LA REUNION DE CHANTIER DU 06.06.2018

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE 13.06.2018 A 14 H 30 SUR LE SITE

DESIGNATION	SOCIETE	REPRESENTANT	TELEPHONE	Adresse mail	P	A	E	C	D
MAITRE D'OUVRAGE	CAP TERRAIN	M.MORISSEAU M. DENIS M.GIRAUD	02 35 62 42 71	capterrain@orange.fr	X			I	X
MAITRE D'OEUVRE	EQUATECH	M. MORISSEAU M. SERGE	02 35.62.42.71 06 77 43 34 69	contact@equatech.fr	X				X
BUREAU DE CONTROLE	DEKRA	M.SERVENTON	02 35 12 83 20	Melisa.serventon@dekra.com				I	X
SPS	DEKRA	M. LENDORMY	02 32 72 78 78	Ludovic.lendormy@dekra.com				I	X
Bureau d'étude béton	ATEBA	M. MORDANT	02 35 97 76 82	Bet.ateba@wanadoo.fr					X
BUREAU D'ETUDE THERMIQUE	DOMO EXPERT	M. DE SOUSA	06 75 12 94 00	pds@domoexpert.com				I	X
Lot 1 : VRD	TROLLETI	M. ANGOT	06 20 51 75 48	k.angot@socore-troletti.fr	X			X	X
Lot 2 : GROS ŒUVRE	SYMA	M.FILLOCQUE	06 20 74 26 21	contact@syma-sas.fr				X	X
Lot 3 : CHARPENTE	DUHAMEL	M. DUHAMEL	06 73 84 25 84	Direction.duhamel.charpentes@orange.fr		X		X	X
Lot 4: COUVERTURE/BARDAGE	LRC	M. LEGRAND	06 77 25 26 46	Lrc.bac-acier@wanadoo.fr	X			X	X
Lot 5 : MENUISERIE EXTERIEURE	ALUBAT	M.RICHARD	06 49 41 39 44	s.cottard@alubat-normandie.fr		X		X	X
Lot 6 : MENUISERIE INTERIEURE	PERA	M. PERA	06 74 18 94 79	a.pera@pera-associes.fr	X			X	X
Lot 7 : DALLAGE	SOGESOL	M.DA SILVA	06 07 23 67 20	sogesol@wanadoo.fr					X
Lot 8 : PLOMBERIE	DOREAU	M.DOREAU	06 07 28 76 17	Doreau.thierry@orange.fr					X
Lot 9 : ELECTRICITE	VOLTA	M.BOUFFLET	06 88 01 25 53	Marc.boufflet@volta-france.com	X			X	X
Lot 10: REV SOL	DECO CARRELAGE	M. SEMARD	06 08 34 31 73	Patrice.semard@wanadoo.fr				X	X
Lot 11 : PEINTURE	PERA	M.PERA	06 74 18 94 79	a.pera@pera-associes.fr	X			X	X
Lot 12 : FERMETURE	DELFI	M.DELBEKE	06 76 96 95 62	contact@delfi-equipements.fr					X
Lot 13 : CLOTURE PORTAIL	CLOTURES BATAILLE	M.HEDOUIN	06 73 90 66 00	Clôtures.bataille@wanadoo.fr	X			X	X
Lot 14 : ASCENSEUR	ORONA	M.LE MAROIS	06 65 17 00 71	hlemarois@orona.fr		X		X	X



AUDITECH

P : PRESENT A : ABSENT E : EXCUSE C : CONVOQUE D : DIFFUSE.

LE PRESENT COMPTE RENDU, S'IL NE FAIT L'OBJET D'AUCUNE REMARQUE OU CONTESTATION A TOUS MOYENS VOTRE CONVENANCE AVANT LE PROCHAIN RDV DE CHANTIER, DEVIENT DE FAIT, CONTRACTUEL.

MAITRE D'OUVRAGE : CAP TERRAIN

GENERALITES :

Envoyer la déclaration d'ouverture de chantier

Obtention du PC le 5.04.2017

Constat du 18.10 avec l'entreprise SOCORE TROLETTI présence de réseaux non répertoriés dans les DICT : EDF/France TELECOM/GAZ/EAU sur la parcelle en attente des courriers des concessionnaires pour confirmation de réseaux abandonnés. En attente le 24.10. Réseaux intégralement neutralisé pris en charge par EQUATECH le 02.11.2017

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

PLANNING :

Démarrage du chantier le 05.10.2017

Fin des fondations : **1.12.17**

Fin de pose de la charpente : **31.01.18**

Hors d'eau/ Hors d'air : **27.04.18**

VFA : OPR : 20.06.18

Réception : **27.06.18**

AUDITECH : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**



MAITRE D'ŒUVRE : EQUATECH

GENERALITES :

Obtention du PC le 5.04.2017

Constat du 18.10 avec l'entreprise SOCORE TROLETTI présence de réseaux non répertoriés dans les DICT : EDF/France TELECOM/GAZ/EAU sur la parcelle en attente des courriers des concessionnaires pour confirmation de réseaux abandonnés. En attente le 24.10. Réseaux intégralement neutralisé pris en charge par EQUATECH le 02.11.2017

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

PLANNING :

Démarrage du chantier le 05.10.2017

Fin des fondations : **1.12.17**

Fin de pose de la charpente : **31.01.18**

Hors d'eau/ Hors d'air : **27.04.18**

VFA : OPR : 20.06.18

Réception : **27.06.18**

AUDITECH : OPR le 23.07

Réception **le 27.07**

BUREAU D'ETUDE BETON : ATEBA

Transmettre vos plans. Fait

BUREAU DE CONTROLE : DEKRA

Etablir votre rapport initial. Fait

SPS : DEKRA

Transmettre votre PGC. Fait

BUREAU D'ETUDE THERMIQUE : DOMO EXPERT

Transmettre votre étude thermique. Prévoir le test d'étanchéité



AUDITECH

Adresse chantier : Rue Maryse Bastié 76520 Boos

Observation sur CR précédent = néant

LOT 1 : VRD : TROLLETI

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

TRAVAUX

Niveau zéro = 156.45 NGF

Respecter l'étude de sol de FONDASOL du 06.03.2017

Constat sur le site le 8.11 l'ensemble des regards a été dégradés par la réalisation du traitement de sol.

Faire passer une balayeuse. Fait le 25.04

Attention protéger les façades pour la réalisation du béton désactivé.

Béton désactivé façade Nord Est et façade Nord-Ouest : refusé le 6.06

PLANNING :

Enlever la terre excédentaire **du 14 au 18.05.Fait le 6.06**

Réaliser les voiries **S 21.En cours le 06.06**

Programmer la case et la réalisation du béton désactivé façade Nord Est et façade Nord-Ouest

Réaliser le sciage du béton désactivé

Effectuer des essais de plaque des voiries et transmettre au bureau de control

Réaliser une impression gravillonnée avant la réalisation des enrobés

Réaliser les enrobés **S 24 et S 25**

Mise en place de la terre végétale **S 25**



LOT 2 : GROS ŒUVRE : SYMA

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

TRAVAUX

Niveau zéro = 156.45 NGF

Prendre le repère altimétrique du VRD comme référence (à vérifier)

Respecter l'étude de sol de FONDASOL du 06.03.2017

Niveau du dessus des platines du charpentier à moins 30 cm du zéro

Poser le crochet de l'ascenseur

Déplacer le bungalow et le WC de chantier

PLANNING :

Nettoyer le chantier

Poser un WC chimique.



AUDITECH

LOT 3 : CHARPENTE/ BARDAGE BETON : DUHAMEL

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Béton gravillonné teinte noir (dito SCI SAMAS)

BARDAGE : Béton lisse teinte blanc

TRAVAUX

Respecter la pose des panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

Effectuer une réparation sur un panneau béton blanc façade Nord-Ouest

Chevêtre du skydom de désenfumage de l'escalier de l'atelier mal implanté à déplacer suivant plan EQUATECH

PLANNING

Terminer la pose des tasseaux du patio **S 22.En cours le 6.06**

Terminer les joints des panneaux béton **S 22.Fait le 6.06**



LOT 4 : COUVERTURE BARDAGE : LRC

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS. Porter les EPI

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

BARDAGE : Panneau sandwich horizontal RAL 7035

COUVERTINE : RAL 7016

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

LONGRINE : RAL 7016

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

TRAVAUX

Poser les gardes corps sur la charpente avant votre intervention en toiture

Vérifier l'alignement des panneaux sandwichs

Skydom de désenfumage de l'escalier de l'atelier mal implanté à déplacer suivant plan EQUATECH

PLANNING :

Poser les panneaux sandwichs entre bureaux et atelier **S 16.En cours le 16.05**

Terminer la pose des habillages **S 23**

Poser la cloison de l'atelier **du 6 au 8.06.En cours le 6.06**

Poser le bardage du patio **du 18 au 22.06**



AUDITECH

LOT 5 : MENUISERIE EXTERIEURE : ALUBAT

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle
SPS : Transmettre votre PPSPS.
EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016
Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.
Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.
Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.
Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

MENUISERIE EXTERIEURE : RAL 7016

TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 – A**
Poser les portes d'entrées avec ventouses et serrures
Poser une serrure anti panique sur la porte de la salle de pause sans béquille ni cylindre à l'extérieure
Communiquer la date de pose de l'escalier de l'atelier

PLANNING :

Terminer la pose des châssis du RDC S 17.Fait le 16.05
Poser les châssis du patio S 17.Fait le 16.05.Terminer la pose des parclozes
Terminer la finition des joints silicones des châssis
Poser l'escalier de l'atelier
Poser une serrure anti panique sur la porte de la salle de pause



LOT 6 : MENUISERIE INTERIEURE : PERA

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC/ R+1 indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

Portes stratifiées M 2401 chêne de Vérone - F

TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

PLANNING :

Poser le plafond de l'étage **du 04 au 09.06. En cours le 6.6**

Poser les cloisons du RDC **du 14.05 au 9.06. En cours le 6.6**

Poser le plafond des bureaux du RDC **du 11.06 au 16.06**

Poser le plafond de l'atelier **du 18.06 au 24.06**

Poser les cloisons alu de l'atelier **du 9 au 13.07**



AUDITECH

LOT 7: DALLAGE : SOGESOL

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

Gris anthracite

TRAVAUX

Transmettre votre note de calcul pour le dallage. Fait

Transmettre votre plan de sciage et de joint de dilatation pour le dallage. Fait

PLANNING

Préparation du coulage des bureaux **le 17.04. Fait le 25.04**

Préparation du coulage de l'atelier **le 18.04. Fait le 25.04**

Coulage bureaux **le 20.04.18. Fait le 25.04**

Coulage atelier **le 19.04.18. Fait le 25.04**

Sciage des bureaux **le 23.04.18. Fait le 25.04**

Sciage de l'atelier **le 20.04.18. Fait le 25.04**



LOT 8 : PLOMBERIE : DOREAU

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES EQUIPEMENTS :

Fournir un carnet d'échantillons

PLANNING

Poser l'appareillage étage **du 18.06 au 22.06**

Poser l'appareillage RDC **du 9.07 au 13.07**

LOT 9 : ELECTRICITE : VOLTA

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

PLANNING

Poser la distribution étage **du 23.04 au 23.05. Fait le 6.06**

Poser la distribution RDC **du 14.05 au 08.06. En cours le 6.06**

Poser l'appareillage étage **du 18.06 au 22.06**

Poser l'appareillage RDC **du 9.07 au 13.07**

Distribution de l'atelier **du 04.06 au 8.06.18. En cours le 6.6**



AUDITECH

LOT 10 : REV SOL : DECO CARRELAGE

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

Sol PVC de l'étage : réf : 24207 082

Sol PVC RDC : 24207083 Black

Voir teinte sol escalier

PLANNING

Réaliser le ragréage **du 21 au 22.06**

Poser le revêtement de sol **du 25.06 au 06.07**

LOT 11 : PEINTURE : PERA

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

PLANNING

Réaliser la 1^{er} couche de peinture de l'étage **du 4.06 au 22.06. En cours le 6.6**

Réaliser la 1^{er} couche peinture du RDC **du 18.06 au 06.07**

Réaliser la 2^{ème} couche de peinture de l'étage **du 9 au 13.07**

Réaliser la 2^{ème} couche de peinture du RDC **du 16 au 20.07**



LOT 12: FERMETURE : DELFI

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

PORTE SECTIONNELLE : RAL 7035

PORTILLON : RAL 7035

TRAVAUX

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 - A**

PLANNING

Poser les portes **S 11.Fait le 14.03**

LOT 13 : CLOTURE PORTAIL : CLOTURE BATAILLE

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

PLANNING

Réaliser le génie civil **du 4.06 au 8.06**

Poser la clôture **du 7.06 au 13.06.En cours le 6.6**

Poser le portail **S 25**



AUDITECH

LOT 14 : ASCENSEUR : ORONA

GENERALITES :

BUREAU DE CONTROLE : Transmettre vos documents au bureau de contrôle

SPS : Transmettre votre PPSPS.

EQUATECH : Suivre la procédure de facturation et les plans d'exécutions

PLANS EQUATECH

Plan de masse indice n° 0 du 12.12.2016

Plan d'aménagement RDC indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan d'aménagement R+1 indice n° 2 du 02.11.2017.

Plan de façades indice n° 0 du 04.07.2017.

Plan de façades patio indice n° 0 du 12.12.2016

CHOIX DES TEINTES :

TRAVAUX

Transmettre vos plans. Fait

Respecter la mise en œuvre dans les panneaux béton suivant la norme APSAD **D 14 – A**

Transmettre un contact de maintenance

PLANNING

Poser l'ascenseur **S 26**