

	ZETA		OPR 03-08				
			maj 30-08		maj 10-09		
EXTERIEUR ET VRD							entreprise
N° doc	lieu	quoi	point du 27-07	date Intervention programmée	date fait	terminé ?	
1	PARKING	Marquage sol	à reprendre passage piéton, bavure et manque résine		06-sept	terminé	troletti
2	terrain	engazonnement et plantation , engazonnement fait en août	prévu 09-2018			en cours	M. TINEL
3	portail	butée mal posionnée, ouverture du portail réduire, pas de support pour guidage roulette	fait 27-07		27-juil	terminé	bataille
4	Regards	présence de regards "Etrangers"	prévu plus tard		?	en suspens	cap Terrain
5	terrain	Ancien chemin goudronné non décapé	fait 27-07		27-juil	terminé	troletti
6	noue	finition	?		?	?	troletti
7	terrain	gravas sous terre végétale	?		?	?	? Troletti/cap
8	regards	plaque coin cassé	Mettre plaque adaptée		?	pas fait	troletti
19	enrobé	marqué devant porte logistique	?		?	?	troletti
20	regards	pas de couvercle sur boîte décanteur	fait 27-07		27-juil	terminé	troletti
21	enrobé	portail niveau non conforme à revoir lors de la réalisation de la voie de desserte	prévu plus tard			en suspens	cap Terrain
22	regards réseaux EP et ES	Nettoyage global => propose HYDRO	12/09-20108		12/09/2018	terminé	troletti
23	bordure	bordure arrondi portail	à faire		?		troletti
25	portail	sabot de réception portail non conforme et non aligné sur départ portail	fait 27-07		27-juil	terminé	bataille
26	portail	géotextile à poser avec gravillon	à faire		?	?	troletti
27	parking	rondin bois à prévoir	à faire	sem 18-09	13-sept	en cours	troletti
28	bordure	sécurité bloc béton à poser le long de la noue chemin PL	à faire		?	pas fait	troletti
29	portillon	remise clef portillon à VROUSSEL	fait 27-07		27-juil	terminé	Bataille
30	alarme intrusion	prévoir une carte sim sans code pin pour télétrans provisoire	en cours			en cours	auditech
31	Portail	marquage sol sécurité Portail	Lors pause du moteur		?		?
32	Béton désactivé	sablage pour obtenir un effet similaire aux deux désactivés	?		12-sept	terminé	troletti
33	fondation	trou sous la dalle en bordure façade sud Ouest			?	?	
34	terrain	prévoir nettoyage déchets divers plastique dans Noue.... Et autres abord			?		
35	Béton désactivé	fissure apparue sur bande facade Nord Est côté parking					
36	poteau signalisation	décaper le béton sur enrobé			12-sept	terminé	troletti

	ZETA		OPR 03-08-2018				
			maj 30-08		10-sept		
ENVELOPPE EXTERIEURE DU BATIMENT PAR FACADE :							
N° doc	lieu	quoi	fait ? 27-07	Date intervention programmé	date fait ?	terminé ?	Entreprise
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE		panneau béton blanc	tâche goudron ? sur béton blanc (fenêtre)	fait 27-07	27-juil	terminé	?
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE	2	panneau béton blanc	fissures sur béton blanc estompée mais toujours visible	fait 27-07	27-juil	sous réserve stabilité	Duhamel
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE	3	panneau béton blanc	trainées noires droites (frottement transport ?) toujours apparentes	?		terminé	Duhamel
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE	4	panneau béton blanc	Joint étanchéité panneau béton/panneau sandwich L Roche irrégulier en partie supérieure et incomplet	fait 27-07	27-juil	terminé	Irc
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE	5	ouverture	Bavettes fenêtres faits en trans pas estétiques => demandés depuis 4 semaines en gris comme les fenêtres	fait 03-08-2018	03-août	terminé	alubat
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE	6	porte entrée	porte entrée à nettoyer - traces blanches	fait	27-juil	27-juil	traces ?
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE	7	porte entrée	Porte Entrée joint silicone non lissé - attendons baguette ? Attente cornière	?	28/8/18	pas esthétique	alubat
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE	8	porte entrée	porte entrée joint de bas de porte non fixé	?	?	?	alubat
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE	9	porte entrée	butée fermeture crémone intérieure en bas inexistant	?	28/08/2018	terminé	alubat
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE	10	porte entrée	nettoyage côté ouverture encadrement	fait 27-07	27-juil	terminé	?
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE	11	fenetre	bavette silicone trans inapproprié => silicone gris	fait 03-08-2018	03-août	terminé	Alubat
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE	30	bas panneau sandwich	choc	?	?		Irc
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE	31	porte logistique	réglage gache, malgré une intervention le 27-07 toujours pas opérationnel sur les 3 points de fermetures		13-sept		Delphy/Alubat
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE	32	porte logistique et sectionnelle	habillage bas	fait 27-07	27-juil	27-juil	terminé Irc
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE	33	bas panneau sandwich	enlever les films de protection	fait 27-07	27-juil	terminé	Irc
FACADE NORD EST	12	Fenetre	manque bavette	fait 03-08-2018	03-août	terminé	alubat
FACADE NORD EST	13	Fenetre et porte	nettoyage tous les encadrements ouvrants	fait 03-08-2018	03-août	terminé	?
FACADE NORD EST	14	porte	Joint Non lissé Porte attente cornière finition peu esthétique	?	28/08/2018	pas esthétique	alubat
FACADE NORD EST	15	porte	nettoyage huisserie => Etat du support	fait 27-07	terminé		?
FACADE NORD EST	16	panneaux béton blanc	fissures détectées	réparées	?		Duhamel
FACADE NORD OUEST	17	Panneaux gris	traces blanchâtres => reprise du nettoyage	Fait 27-07	13-sept	terminé	?
FACADE NORD OUEST	18	porte salle pause	joint non lissé => baguette ? Attente cornière	?	28/08/2018	pas esthétique	alubat
FACADE NORD OUEST	19	fenetre	bavettes manquantes sur tous les ouvrants (9)	FAIT 03-08-18	03-août	terminé	alubat
FACADE NORD OUEST	20	béton blanc	tâches	?		terminé	
FACADE NORD OUEST	21	béton blanc	tâches	?		terminé	
FACADE NORD OUEST	22	porte entrée personnel	habillage bas (bois) en cours	fait 27-07	27-juil	terminé	LRC
FACADE NORD OUEST	23	porte entrée personnel	finition angle => jointure des plaques	fait 27-08	27-juil	terminé	LRC
FACADE NORD OUEST	26	porte secours labo	balais bas de porte mal posé	fait 27-09	27-juil	terminé	LRC
FACADE NORD OUEST	27	porte secours labo	réglage gache - fermeture 3 points à régler	fait 27-07	13-sept	?	delfy/alubat
FACADE NORD OUEST	28	panneaux sandwich	eclisse de fixation (déjà signalé)	fait 27-07	27-juil	terminé	LRC
FACADE NORD OUEST	29	fenetre labo	tablette extérieur et joint	fait 03-08	03-août	terminé	alubat
FACADE SUD OUEST	24	Panneaux béton blanc	tâches	?	?	terminé	
FACADE SUD OUEST	25	fenetre	habillage fenetre/tablette	03/08/2018	03/08/2018	terminé	alubat
FACADE SUD OUEST	29	fenetre labo	joints	fait 03-08	03-août	terminé	LRC
FACADE SUD OUEST	28	panneaux sandwich	eclisse de fixation (déjà signalé x3)	Fait 27-07	27-juil	terminé	Irc
Batiment production	Couvertine	non conforme au PC ?	Accepté sous réserve non-conformité PC, avis de non opposition de la Mairie			Terminé ?	CAP Terrain
ENSEMBLE	CLEF	Tout barillet non changés, une seule clef "chantier" remise à MLE	?		?		
SOL	DALLE	application "BOUCHE PORE" du 20 AU 24-08 Max, bien nettoyer les joints de dilatation	24-août			pas utilisable au 10-09-2018	CAP TERRAIN OSR
façade sud ouest	DALLE	trou sous la dalle en bordure façade sud Ouest, déjà constaté auparavant....			?		
façade Sud Est	33	porte logistique et sectionnelle	motorisation électrique à brancher et à tester	30-août	30-août	terminé	
façade Sud Est	34	porte entrée	pare tempête cassé ou manquant		28-août	terminé	
façade Sud Est	35	porte entrée	butée d'arrêt inexistante		28-août	terminé	
façade Sud Est	36	Porte logistique	butée inexistante		28-août	terminé	
façade Nord Ouest	37	fermeture fenetre	coulissant, verouillage difficile		13-sept		

	ZETA			OPR 03-08				
				maj 30-08			10-sept	
	Rez de Chaussée							
N° doc	lieu	PRIORITE	quoi	fait ? 27-07	date inter programmée	date fait ?	terminé	
1	ADV		joint externe silicone décollé	?		?	?	Alubat
2	ADV		Ocilo battant non fonctionnel	?		?	?	Alubat
3	ADV		chassis non fini	prévu 1et 2-08 en cours		?	?	PERA
4	ADV		Peinture non finie	Fait 27-07		27-juil	terminé	PERA
5	LABO		Fermeture de fenêtre non fonctionnel	fait 27/07/2018		27-juil	terminé	Alubat
6	STOCK		Eclairage	03-août		03-août	terminé	Volta
7	PORTE LOGISTIQUE		Petite porte et sectionnelle finition basse	fait 23/07/2018		23-juil	terminé	LRC
8	LABO		Porte secours arrière gache à régler, une interv. Le 27-07 insuffisante..... Resignalé				?	Delphy
9	STOCK		Nettoyage boue	fait 03-08		03-août	terminé	Entr. Nettoyag
10	ESCALIER PRODUCTION		non présent	Prévu 20-08	20-août	?	conformité?	Alubat
11	BUREAU PROD		Porte trop Haute	Prévu début sept	sem 39	?	?	PERA
12	BUREAU PROD		2 chassis à finir	?			terminé	PERA
13	VESTIAIRE 1 ET 2 INFIRMERIE		X 3 Système ouverture fermeture vastas	?		28-août	terminé	Alubat
14	VESTIAIRE 1 ET 2 INFIRMERIE		2 rangées carrelage points d'eau sur 3 Eviers	Fait 27-07		27-juil	terminé	Déco carrelag
15	SALLE PAUSE		système de verouillageà molette à la place de la clé	?		?	terminé	Alubat
16	FENETRE		Joint silicone décollé façade nord Ouest	?		?	?	Alubat
17	SANITAIRE Homme		joint alimentation eau Urinoir et Séparateur urinoir ?	en commande		28-août	terminé	Doreau
18	BUREAU SYNDICAL		Finition chassis peinture	?		?	terminé	PERA
19	BUREAU SYNDICAL		chassis non fini	?		?	terminé	PERA
20	CIRCULATION ADV/ARCHIVE		porte incomplète	prévu sept	sem 39	?	?	PERA
21	SOL		Réserve compte tenu état, test en cours sur plusieurs espaces	application bouche Pore sauf stock sem du 20-08 au		?		Entr. Nettoyag
22	ADV		Sol bombé au niveau de l'arrivée électrique chantier à reprendre	fait 27-07		27-juil	terminé	Déco carrelag
23	??		??	nul		nul		
24	ENTREE PERSONNEL PROD		Pas de fixation au sol de la crémone => calage à faire	?		?	?	Alubat
25	POSTE VERNIS		grille aération non alignée à ajuster sur même ligne	?		?	?	PERA
26	POSTE VERNIS		Alimentation Eau et Evac ?	?		?	?	Doreau
27	SANITAIRE		MIROIR à poser partout en fin de chantiers	fait 27-07		27-juil	terminé	Doreau
28	ESCALIER BETON		1ère et dernière contremarche Jaune	fait 03-08		03-août	???	Déco carrelag
29	LABO		Plinthe non terminée	?		?	?	Déco carrelag
30	SALLE PLATRE		Trou dans le sol suite mauvais positionnement de la porte	?		?	?	Sogésol
31	SALLE PLATRE		Alimentation Eau "taille plâtre"	fait 03-08		03-août	terminé	Doreau
32								
33	LOCAL TECHNIQUE		Raccordement électrique non réalisé ?	06-août		06-août	terminé	VOLTA
34	LABO		Plinthe sur mur sur Ouest non réalisée			?		Déco carrelage
35	SALLE PLATRE		plinthe manquante			?	?	
36	ENTREE PERSONNEL PROD		Porte intérieure du sas ne ferme pas			?	?	PERA
37	SORTIE secours Nord Est		pas de barre anti-panique ??? Issue de Secours			13-sept	?	ALUBAT
38	SALLE PAUSE		Finition joint bati de porte intérieure				?	
39	SANITAIRE FEMME		TROU AU SOL				?	
40	VESTIAIRE		TROU AU SOL				?	
41	PORTE COUPE FEU		cette porte a été maintenue au prétexte qu'elle devait arrêter le feu ? Pas coupe feu				?	
42	PORTE SECOURS LABO		Mettre un Balai à l'intérieur correctement réglé, jour en dessous				?	
43	SANIFAIRE FEMME		Manque dalle faux plafond				?	
44	ESCALIER COLIMACON		hauteur sous plafond, ??? Hauteur Garde corps - conformité sécurité mise en œuvre, bureau de contrôle avis écrit				?	
45	PORTE LOGISTIQUE PIETON		Manque Sonnette et flash prévu, signalé le 13-09					Volta

	ZETA		OPR 03-08				
			10-sept				
1er étage							
N° doc	lieu	quoi	fait ? 27-07	Date Interv. Programmée	date fait ?	terminé ?	entreprise
1	escalier	peinture	fait 27-07		27-juil	terminé	PERA
2	entrée	baguette angle Plafond pas top	reprise à la fin		?	?	pera
3	escalier	marche revêtement ondulé n°9	Fait 03-08		03-août	terminé	Déco carrelag
4	escalier	PVC non fait sous escalier	fait 03-08		03-août	terminé	Déco carrelag
5	faux plafond	plaque détecteur à changer endommagée	?		?	?	PERA
6	escalier	garde corps absent - Trace de peinture au sol ???	non peint		sem 36	terminé	Alubat
7	escalier	pas de plinthe protection bas mur => peinture grise solide	Stylobat peinture grise			terminé	PERA
8	ascenseur	seuil béton absent	fait			terminé	Syma
9	palier	porte coupe feu mauvaise taille	En commande	sem 39		en cours	PERA
10	palier	finition entourage fenetre	Fait 27-07		27-juil	terminé	PERA
11	fenetre	grille aération cassée	?		?	?	Alubat
12	bureau V ROUSSEL	Réglage fenetre	?		?	?	Alubat
13	couloir	réglage faux plafond pas esthétique	? En fin de chantier		?	?	PERA
14	salle informatique	climatisation à déplacer comme demandé, et à finir, Récupération des condensats où ? Dans colonne sanitaire	Fait 27-07		27-juil	terminé	Doreau
15	salle informatique	connexion divers équipement non fini intrusion, accès...	En cours + mise en service à faire		?	?	Volta
16	Alarme	???	mise en service à faire Phonie nécessaire		?	?	Volta
17	salle réunion	bloc fermeture en bas ?	Ok on laisse			terminé	PERA
18	salle réunion	chassis peinture (x2)	fait 27-07		27-juil	terminé	pera
19	salle réunion	cloison algaflex non opérationnelle et bloquée, décalage sur panneau porte	à régler d'ici début septembre		sem 36	terminé	algaflex
20	escalier PRODUCTION	Inexistant, et finition palier ,	Prévu 20-08	Sem 36	?	? En cours	Alubat
21	fenetres	joint silicone décollé au moins sur 4 fenetres toute à revérifier	?		?	?	Alubat
22	bureau	peinture chassis	Fait 27-07		27-juil	terminé	pera
23	bureau RH (PRO)	échanger porte pour une porte insonorisée	Fait 27-07		27-juil	terminé	PERA
24	bureau P ROUSSEL	Radiateur à déplacer	fait 24-07		24-juil	terminé	VOLTA
25	?	2 dalles à changer	?		?	?	PERA
26	patio	porte ne fermant pas et cintrée	?	13-sept	?	?	?
27	patio	terrasse en cours	Fait 27-07		27-juil	terminé	LRC
28	patio	fenetre tâche "goudron ou silicone noire"	à nettoyer		?	?	LRC
29	patio	joint silicone à faire en gris Et à lisser	Fait 27-07		27-juil	terminé	LRC
30	patio	rayure bardage	Retouche stylo		?	?	LRC
31	boxe réception	arrêt de porte à fixer près arrivée Eau	?		?	?	PERA
32	???	baguette faux plafond ???	?		?	?	?
33	bureau RH (PRO)	isolation phonique jusqu'en haut demandée à plusieurs reprises	Doit être vérifié		?	?	PERA
34	sanitaire	evier ??? Esthétique non respect des plans	fait peinture tuyau			accepté	doreau
35	bureau direction (ex pro)	intervenir porte aec le Bureau RH	Fait 27-07		27-juil	terminé	PERA
36	box entretien	vitre fêlée	?		?	?	?
37		tampon translucide sur porte	fait 03-08		03-août	Terminé	PERA
38	patio	pose robinet eau peu esthétique à améliorer	?		?	?	Doreau
39	porte	une serrure différente par porte. Clef sur porte	sept	sem 39	?	?	PERA
40	palier étage	sol Sali			?	?	
41	escalier béton	détérioré plusieurs nez de marche cisailé et marche		convenu après déménagement	?	?	

03/08/2018

ZETA

MAJ 30-08

date mise en service	Prévisionnelle	effective	DOE	CLEF USB
et utilisation				
ascenseur	1ère début septembre, propose une assistance pour le déménagement => 2ème mise en service quand phonie définitive (RTC) => proposition mise à dispo d'une personne pour le déménagement pour utiliser l'ascenseur	à prévoir vers 24-09		
contrôle accès	Mise en service le 17-09	à prévoir début septembre		
alarme	30-08 : pas d'acquittement possible depuis le portable de MLE (Vu avec C. Lojou) =>Phonie définitive vers 24-09, MES en août via SIM Provisoire	à prévoir vers 24-09		
climatisation	?	sem 36		
VMC	?	sem 36		
chauffage	essai de mise en service le 12-09 infructueuse	????		
portail	Moteur monté en septembre	débit septembre		
document DOE				
Conformité Incendie				
conformité Elec	Ok	23-juil		
raccordement électrique	complet	non fait		