

N°		date (demande)	thèmes	sous thèmes	quoi	questions / contraintes	entreprise	date planifiée ?	Date réalisation	statut
3	OPR VEFA	21/09/2018	VOIRIE		REMISE à niveau Sortie parking		?	2018-2019		Non traité
7	OPR VEFA	21/09/2018	PORTE		4 portes à changer suite détérioration chantier	manque un pare tempête sur porte secours	ALUBAT		9 AU 12-11-2018	terminé
11	OPR VEFA	21/09/2018	RCIP		Initial et final en tenant compte des modifications faites	portes salle réunion notamment, et autres par rapport au plan initial	CAP TERRAIN	sem 44 (30-2-11-2018)		terminé
21	OPR VEFA	17/10/2018	Sol Production		eau renversée dans local vernis... Réaction le jour (craquellement visuel)		CAP TERRAIN			terminé
25	PARFAIT ACHEV.	17/10/2018	ESCALIER		Remise à neuf des marches de l'escalier et dalle PVC endommagée pendant travaux	SCOTCH JAUNE déformé et se décolle	DECO CARRELAGE	8-9-11-2018		terminé
9	OPR VEFA	21/09/2018	ESPACES VERTS		PLANTATION	voir à faire valider Les plantations par rapport à la conformité du PC => CAP TERRAIN	Ent Tinel	20/12/2018		terminé
1	OPR VEFA	21/09/2018	ASCENSEUR		MISE EN SERVICE et finalisation installation	attente document certification	orona		23/10/2018	terminé
10	OPR VEFA	21/09/2018	DUOI		documents remis	à inventorier par AUDITECH- zeta				en cours
26	PARFAIT ACHEV.AUDI TECH	17/10/2018	DOE		Doc remis le 17-10 à pointer	d'ici à novembre				terminé
34	PARFAIT ACHEV. VEFA	23/11/2018	VRD		Avoir le bon plan		TROLETTI			terminé
36	PARFAIT ACHEV. VEFA	15/12/2018	Electricité	SALLE PAUSE	electricité réseau 2,6 qui saute		VOLTA			terminé
36	PARFAIT ACHEV. VEFA	15/12/2018	Electricité		sonnette extérieure logistique	fonctionne de manière sporadique	VOLTA		29-03 - ne fonctionne toujours pas	terminé
37	PARFAIT ACHEV. VEFA	18/12/2018	Incendie	baes	suite à la visite d'un prestataire pour la prévention incendie, et notamment exercice incendie	il a été soulevé le point suivant : il faudrait mettre un baes de type "drapeau" pour indiquer	CAP TERRAIN/DEKRA			terminé
38	PARFAIT ACHEV. VEFA	25/01/2019	EVACUATION	EU	2ème ENGORGEMENT évacuation E Usées	Visite des canalisations pour diagnostic pente	TROLETTI-BONNEFOND	25/01/2019		terminé
46	PARFAIT ACHEV.AUDI TECH	08/03/2019	PORTE	ADV	CLENCHE qui s'en va . Fermeture obligation de claquer la porte, idem salle platre		PERA			en cours
47	PARFAIT ACHEV. VEFA	01/04/2019	EVACUATION	EU	3ème engorgement Evacuation Eaux Usées	02-04-2019 Le réseau eaux usées de votre bâtiment fonctionne correctement. Comme vous l'avez constaté lundi le réseau principal de la zone était encombré. L'entreprise VIAFRANCE a missionné le jeudi 4.04 à 8 heures sur le site une entreprise pour effectuer un débouchage et un curage du réseau en question. suite visite constat suite passage camera d'une zone de stagnation au niveau du "Y" de raccordement du 1er	VIAFRANCE	04/04/2019		terminé
48	PARFAIT ACHEV.AUDI TECH	01/04/2019	FAUX PLAFOND		soulèvement régulier lors ouverture fenêtre et porte	Clip à prévoir au moins dans les SAS d'entrée et salle de p	PERA			en cours
49	PARFAIT ACHEV. VEFA	01/04/2019	PORTE	JOINT	Joint coupé (suite frottement quotidien)		PERA			en cours
50	PARFAIT ACHEV. VEFA	29/03/2019	PORTE	PAUSE	molette fermeture salle pause	Signalé à Serge le 29-03-2019 lors visite. Entretien courant	ALUBAT			en cours
59	PARFAIT ACHEV. VEFA	29/03/2019	SOL		Glissant et se détériorant	Signalé à Serge le 29-03-2019 lors visite. C'est un sol quartzé industriel classique recouvert d'un bouche-pore. Si vous désirez le conserver, il nécessite un entretien régulier.	EQUATECH/CAP TERRAIN			terminé
61	PARFAIT ACHEV. VEFA	16/04/2019	PARKING	Sécurité	manque rondins	signalé e-mail 16-04-19. OK	troletti			en cours
62	PARFAIT ACHEV. VEFA	16/04/2019	ACCES RUE	TAPIS ENROBE RUE	quid de la finition si vente du terrain sans construction		CAP Terrain			Entretien courant et pas constaté à la réception
63	PARFAIT ACHEV. VEFA	29/04/2019	FENETRE	VITRE	Vitre fendue BUREAU VRO	Entretien courant	ALUBAT			terminé
64	PARFAIT ACHEV. VEFA	29/04/2019	ELECTRICITE		Spot Noir couloir 1er étage		VOLTA			en cours
65	PARFAIT ACHEV. VEFA	24/04/2019	ALARME INCENDIE		Suite exercice Incendie en activité : Alarme inaudible dans SALLE PLATRE et salle VERNIS, et spot dans le dos des opérateurs	Validé par bureau de contrôle dans son rapport final lors de la réception	VOLTA			terminé
66	PARFAIT ACHEV. VEFA	24/04/2019	ACCROCHE LIGNE VIE		MANQUE ACCROCHE SUR TOITURE sur partie sky dom désenfumage accès toiture	CF photo. Vu avec LRC Bac Acier pour poser un potelet	LRC BAC ACIER			en cours
67	PARFAIT ACHEV. VEFA	01/04/2019	VMC		fixation de la VMC en toiture, À revoir avec plot... Risque d'arrachement à l'identique de ce qui a été vécu en 09-2018		DOREAU			terminé

Rapport final vierge selon Dekra il n'y en a pas besoin.

Aucun problème d'écoulement sur votre parcelle. Le problème d'écoulement venait du réseau de la zone géré par l'ASL.

Nous sollicitons l'entreprise Pera

Aucun problème d'écoulement sur votre parcelle. Le problème d'écoulement venait du réseau de la zone géré par l'ASL

Nous sollicitons l'entreprise Pera

Nous sollicitons l'entreprise Pera

Nous sollicitons l'entreprise Alubat

Nous sollicitons l'entreprise Socore-Troletti

Nous sollicitons l'entreprise Volta

Rapport final vierge selon Dekra il n'y en a pas besoin.

Nous sollicitons l'entreprise Volta

La fixation a été modifiée jusqu'à présent aucun problème avéré. Nous restons attentifs et interviendrons si un problème venait à survenir.