N°		date (demande)	thèmes	sous thèmes	quoi	questions / contraintes	entreprise	date planifiée ?	Date réalisation	statut
3	OPR VEFA	21/09/2018	VOIRIE		REMISE à niveau Sortie parking		?	2018-2019		Non traité
7	OPR VEFA	21/09/2018	PORTE		4 portes à changer suite détérioraton chantier	manque un pare tempête sur porte secours	ALUBAT		9 AU 12-11-2018	en cours
21	OPR VEFA	17/10/2018	Sol Production		eau renversée dans local vernis.... Réaction le jour (craquellement visuel)		CAP TERRAIN			en cours
25	PARFAIT ACHEV.	17/10/2018	ESCALIER		Remise à neuf des marches de l'escalier et dalle PVC endommagée pendant travaux	SCOTCH JAUNE déformé et se décolle, vu avec Serge le 24-05 va voir avec PERA	DECO CARRELAGE	8-9-11-2018	Début Juillet Pera	en cours
10	OPR VEFA	21/09/2018	DUOI		documents remis	à inventorier par AUDITECH- zeta				en cours
26	PARFAIT ACHEV.AUDI TECH	17/10/2018	DOE		Doc remis le 17-10 à pointer	d'ici à novembre				en cours
36	PARFAIT ACHEV. VEFA	15/12/2018	Electricité		sonnette extérieure logistique	fonctionne de manière sporadique	VOLTA		29-03 - ne fonctionne toujours pas même après intervention de Volta	en cours
46	PARFAIT ACHEV.AUDI TECH	08/03/2019	PORTE	ADV	CLENCHE qui s'en va . Fermeture obligation de claquer la porte, idem salle platre		PERA		sera vu lors du déplacement de PERA pour travaux complémentaire début juillet 2019	en cours
48	PARFAIT ACHEV.AUDI TECH	01/04/2019	FAUX PLAFOND		soulèvement régulier lors ouverture fenêtre et porte	Clip à prévoir au moins dans les SAS d'entrée et salle de pause	PERA		à prévoir lors intervention travaux début juillet	en cours
49	PARFAIT ACHEV. VEFA	01/04/2019	PORTE	JOINT	Joint coupé (suite frottement quotidien), porte escalier colimaçon		PERA		Vu avec Serge 24-05 à prévoir dans intervention PERA en juillet	en cours
59	PARFAIT ACHEV. VEFA	29/03/2019	SOL		Glissant et se déterriorant	Signalé à Serge le 29-03-2019 lors visite, indique qu'un entretien est nécessaire **au bout de 8 mois d'exploitation ???**	EQUATECH/CAP TERRAIN		vu avec Serge 24-05, attente proposition pour enlever le traitement qui se désagrège au bout de 8 mois d'exploitation;	Non traité
61	PARFAIT ACHEV. VEFA	16/04/2019	PARKING	Sécurité	manque rondins	signalé e-mail 16-04-19, vu avec Serge le 14-06-2019 attente condition intervention : ouverture du site, organisation du parking.	troletti	24/06/2019	vu avec Troletti - travaux à programmer début juillet	en cours
62	PARFAIT ACHEV. VEFA	16/04/2019	ACCES RUE	TAPIS ENROBE RUE	quid de la finition si vente du terrain sans construction	echange TEL Sébastien Morisseau le 6-05. situation à examiner compte tenu des fouilles possibles ou pas, de la construction ou pas par CAP terrain des terrains restants.	CAP Terrain		en fonction évolution du terrain voisin.	en cours
64	PARFAIT ACHEV. VEFA	29/04/2019	ELECTRICITE		Spot Noir couloir 1er etage (2)		VOLTA		Prévu lors prochaine intervention de VOLTA	en cours
65	PARFAIT ACHEV. VEFA	24/04/2019	ALARME INCENDIE		Suite exercice Incendie en activité : Alarme inaudible dans SALLE PLATRE et salle VERNIS, et spot dans le dos des opérateurs		VOLTA		Vu avec Serge le 24-05-2019 va voir le sujet	en cours
66	PARFAIT ACHEV. VEFA	24/04/2019	ACCROCHE LIGNE VIE		MANQUE ACCROCHE SUR TOITURE sur partie sky dom désemfumage accès toiture	CF photo	LRC BAC ACIER		attente devis pour garde corps....	en cours
69		06/05/2019	MARNIERE		attente résultat étude archives => 06-2019, echange tel avec Sébastien Morisseau		CAP TERRAIN			en cours
70	PARFAIT ACHEV.AUDI TECH	13/05/2019	PORTE	CLENCHE	Vestiaire Femme HS (personne restée coincée)	à prévoir lors inter travaux complémentaires	PERA		à prévoir lors intervention travaux début juillet	en cours
71	PARFAIT ACHEV. VEFA	28/05/2019	SOL	Résistance	Descriptif pour implantation Rack	1ère réponse par e-mail, attente réponse officielle CAP TERRAIN	CAP TERRAIN			en cours
72	PARFAIT ACHEV. VEFA	03/06/2019	ECLAIRAGE	Réglage	WC 1er Femme rdch - lumière allumée en permanence		VOLTA			Non traité
75	PARFAIT ACHEV.AUDI TECH	03/06/2019	portail	signalisation	signalisation au sol qui s'efface déjà		BATAILLE			Non traité
78	PARFAIT ACHEV. VEFA	07/06/2019	DOE		Doc dispositif commande skydom + dimension + Réf Cartouche	cf rapport veritas donner les deux réf. Cartouches + doc en attente.	LRC BAC ACIER			en cours
79	PARFAIT ACHEV. VEFA	07/06/2019	PORTAIL		Risque cisaillement grillage + sabot fin de course	cf rapport veritas, vu 14-06 avec Serge va voir avec Bataille, attente action	BATAILLE			en cours
80	PARFAIT ACHEV. VEFA	07/06/2019	INCENDIE	ALARME	Inaudible dans salle plâtre	cf rapport veritas, validé par bureau de contrôle vide....	VOLTA		ne veulent pas changer la sirène, le bureau de contrôle a validé vide....	Non traité
85	PARFAIT ACHEV. VEFA	25/06/2019	ALARME INTRUSION		Défaut d'aboutissement constaté de temps en temps	Origine	VOLTA			
86	PARFAIT ACHEV. VEFA	30/06/2019	FERMETURE	PORTE entrée production	règlage de la plaque en bas de la porte Déréglée ? Suite chaleur		VOLTA			en cours
88	PARFAIT ACHEV. VEFA	30/06/2019	ETANCHEÏTE STOCK		voir plan le long green, et au dessus porte piéton stock		LRC BAC ACIER			
89	PARFAIT ACHEV.AUDI TECH	30/06/2019	FAUX PLAFOND		fissure en cours sur montant		PERA			
91	PARFAIT ACHEV. VEFA	12/06/2019	ELECTRICITE	contrôle initial	Mise à la Masse perche bureau commercial 1er étage	contrôle veritas	VOLTA			
92	PARFAIT ACHEV. VEFA	12/06/2019	ELECTRICITE	contrôle initial	Raccorder à la liaison équipotentielle sur la canalisation d'eau principale	contrôle veritas	VOLTA			
93	PARFAIT ACHEV. VEFA	01/04/2019	PORTE	FIXATION SOL	PORTE liaison ascenseur 1er étage	dispositif de blocage de la porte tierce cassé, pas de trou dans le sol... (enlevé par nos soins car tige qui dépassait pouvant engendrer des blessures).	PERA			
47	PARFAIT ACHEV. VEFA	25-mars	ECLAIRAGE	conditionnement	cellule détection fonctionnement sporadique		VOLTA		?	en cours
100										
101										
102										
102										
103										
103										