N°		date (demande)	thèmes	sous thèmes	quoi	questions / contraintes	entreprise	date planifiée ?	Date réalisation	statut
3	OPR VEFA	21/09/2018	VOIRIE		REMISE à niveau Sortie parking		?	2018-2019		Non traité
7	OPR VEFA	21/09/2018	PORTE		4 portes à changer suite détérioraton chantier	manque un pare tempête sur porte secours	ALUBAT		9 AU 12-11-2018	en cours
21	OPR VEFA	17/10/2018	Sol Production		eau renversée dans local vernis.... Réaction le jour (craquellement visuel)		CAP TERRAIN			en cours
25	PARFAIT ACHEV.	17/10/2018	ESCALIER		Remise à neuf des marches de l'escalier et dalle PVC endommagée pendant travaux	SCOTCH JAUNE déformé et se décolle, vu avec Serge le 24-05 va voir avec PERA	DECO CARRELAGE	8-9-11-2018	Début Juillet Pera	en cours
10	OPR VEFA	21/09/2018	DUOI		documents remis	à inventorier par AUDITECH- zeta				en cours
26	PARFAIT ACHEV.AUDITECH	17/10/2018	DOE		Doc remis le 17-10 à pointer	d'ici à novembre				en cours
36	PARFAIT ACHEV. VEFA	15/12/2018	Electricité		sonnette extérieure logistique	fonctionne de manière sporadique	VOLTA		29-03 - ne fonctionne toujours pas même après intervention de Volta	en cours
46	PARFAIT ACHEV.AUDITECH	08/03/2019	PORTE	ADV	CLENCHE qui s'en va . Fermeture obligation de claquer la porte, idem salle platre		PERA		sera vu lors du déplacement de PERA pour travaux complémentaire début juillet 2019	en cours
47	PARFAIT ACHEV. VEFA	01/04/2019	EVACULATION EU		3ème engorgement Evacuation Eaux Usées	02-04-2019 Le réseau eaux usées de votre batiment fonctionne correctement. Comme vous l'avez constaté lundi le réseau principal de la zone était encombré. L'entreprise VIAFRANCE a missionné le jeudi 4.04 à 8 heures sur le site une entreprise pour effectuer un débouchage et un curage du réseau en question. suite visite constat suite passage camera d'une zone de stagnation au niveau du"Y" de raccordement du 1er bâtiment et le nôtre.... attente suite de la reprise Je serai présent pour vérifier l'exécution des travaux et je viendrai vous rendre compte par la suite. le 06-05-2019 Echange avec Sébastien M problème en cours de traitement pas de contrat d'entretien sur les pompes de relevage....	VIAFRANCE	04/04/2019	attente confirmation que cela était dû au défaut d'entretien de la pompe de relevage	en cours
48	PARFAIT ACHEV.AUDITECH	01/04/2019	FAUX PLAFOND		soulèvement régulier lors ouverture fenêtre et porte	Clip à prévoir au moins dans les SAS d'entrée et salle de pause	PERA		à prévoir lors intervention travaux début juillet	en cours
49	PARFAIT ACHEV. VEFA	01/04/2019	PORTE	JOINT	Joint coupé (suite frottement quotidien), porte escalier colimaçon		PERA		Vu avec Serge 24-05 à prévoir dans intervention PERA en juillet	en cours
59	PARFAIT ACHEV. VEFA	29/03/2019	SOL		Glissant et se déterriorant	Signalé à Serge le 29-03-2019 lors visite, indique qu'un entretien est nécessaire **au bout de 8 mois d'exploitation ???**	EQUATECH/CAP TERRAIN		vu avec Serge 24-05, attente proposition pour enlever le traitement qui se désagrège au bout de 8 mois d'exploitation;	Non traité
61	PARFAIT ACHEV. VEFA	16/04/2019	PARKING	Sécurité	manque rondins	signalé e-mail 16-04-19, vu avec Serge le 14-06-2019 attente condition intervention : ouverture du site, organisation du parking.	troletti	24/06/2019	vu avec Troletti - travaux à programmer début juillet	en cours
62	PARFAIT ACHEV. VEFA	16/04/2019	ACCES RUE	TAPIS ENROBE RUE	quid de la finition si vente du terrain sans construction	echange TEL Sébastien Morisseau le 6-05. situation à examiner compte tenu des fouilles possibles ou pas, de la construction ou pas par CAP terrain des terrains restants.	CAP Terrain		en fonction évolution du terrain voisin.	en cours
64	PARFAIT ACHEV. VEFA	29/04/2019	ELECTRICITE		Spot Noir couloir 1er etage		VOLTA		Prévu lors prochaine intervention de VOLTA	en cours
65	PARFAIT ACHEV. VEFA	24/04/2019	ALARME INCENDIE		Suite exercice Incendie en activité : Alarme inaudible dans SALLE PLATRE et salle VERNIS, et spot dans le dos des opérateurs		VOLTA		Vu avec Serge le 24-05-2019 va voir le sujet	en cours
66	PARFAIT ACHEV. VEFA	24/04/2019	ACCROCHE LIGNE VIE		MANQUE ACCROCHE SUR TOITURE sur partie sky dom désemfumage accès toiture	CF photo	LRC BAC ACIER		attente devis pour garde corps....	en cours
69		06/05/2019	MARNIERE		attente résultat étude archives => 06-2019, echange tel avec Sébastien Morisseau		CAP TERRAIN			en cours
70	PARFAIT ACHEV.AUDITECH	13/05/2019	PORTE	CLENCHE	Vestiaire Femme HS (personne restée coincée)	à prévoir lors inter travaux complémentaires	PERA		à prévoir lors intervention travaux début juillet	en cours
71	PARFAIT ACHEV. VEFA	28/05/2019	SOL	Résistance	Descriptif pour implantation Rack	1ère réponse par e-mail, attente réponse officielle CAP TERRAIN	CAP TERRAIN			en cours
72	PARFAIT ACHEV. VEFA	03/06/2019	ECLAIRAGE	Réglage	WC 1er Femme rdch - lumière allumée en permanence salle vernis car si trop de lumière dehors, cela s'éteint et plus suffisamment de lumière au poste de travail.... Quelle solution ?		VOLTA			Non traité
73	PARFAIT ACHEV. VEFA	03/06/2019	VMC	contrôle initial	toilettes vestiaires, débit en deça des normes codes du travail, attente du Rapport	cf rapport veritas, point fait avec Serge 14-06-2019, suite envoi e-mail du 10-06-2019, attente plan d'action pas possible en août.... Pour mémoire;	DOREAU	attente plan action		en cours
75	PARFAIT ACHEV.AUDITECH	03/06/2019	portail	signalisation	signalisation au sol qui s'efface déjà		BATAILLE			Non traité
78	PARFAIT ACHEV. VEFA	07/06/2019	DOE		Doc dispositif commande skydom + dimension + Réf Cartouche	cf rapport veritas donner les deux réf. Cartouches + doc en attente.	LRC BAC ACIER			en cours
79	PARFAIT ACHEV. VEFA	07/06/2019	PORTAIL		Risque cisaillement grillage + sabot fin de course	cf rapport veritas, vu 14-06 avec Serge va voir avec Bataille, attente action	BATAILLE			en cours
80	PARFAIT ACHEV. VEFA	07/06/2019	INCENDIE	ALARME	Inaudible dans salle plâtre	cf rapport veritas, validé par bureau de contrôle vide....	VOLTA		ne veulent pas changer la sirène, le bureau de contrôle a validé vide....	Non traité
81	DIVERS	26/04/2019	ELECTRICITE	SPOT	dans placard sous escalier spot qui n'a pas été déplacé (oubli)	facture n19040273	VOLTA	juil-19		
82										
83										
84										
85										
86										