N°		date (demande)	thèmes	sous thèmes	quoi	questions / contraintes	entreprise	date planifiée ?	Date réalisation	statut
3	OPR VEFA	21/09/2018	VOIRIE		REMISE à niveau Sortie parking		?	2018-2019		Non traité
7	OPR VEFA	21/09/2018	PORTE		4 portes à changer suite détérioraton chantier	manque un pare tempête sur porte secours	ALUBAT		9 AU 12-11-2018	en cours
11	OPR VEFA	21/09/2018	RCIP		Initial et final en tenant compte des modif faites	portes salle réunion notamment, et autres par rapport au plan initial	CAP TERRAIN	sem 44 (30-2-11-2018)		Non traité
21	OPR VEFA	17/10/2018	Sol Production		eau renversée dans local vernis.... Réaction le jour (craquellement visuel)		CAP TERRAIN			en cours
25	PARFAIT ACHEV.	17/10/2018	ESCALIER		Remise à neuf des marches de l'escalier et dalle PVC endommagée pendant travaux	SCOTCH JAUNE déformé et se décolle, vu avec Serge le 24-05 va voir avec PERA	DECO CARRELAGE	8-9-11-2018	Début Juillet Pera	en cours
1	OPR VEFA	21/09/2018	ASCENSEUR		MISE EN SERVICE et finalisation installation faite le 23-10-2019	**vu avec Serge le 24-05-2019 attente document certification, la question nous n'avons pas de document de mise en service**	orona		Mise en service 23-10- pas de doc de mise en service	**en cours**
10	OPR VEFA	21/09/2018	DUOI		documents remis	à inventorier par AUDITECH- zeta				en cours
26	PARFAIT ACHEV.AUDITECH	17/10/2018	DOE		Doc remis le 17-10 à pointer	d'ici à novembre				en cours
36	PARFAIT ACHEV. VEFA	15/12/2018	Electricité	SALLE PAUSE	electricité réseau 2,6 qui saute		VOLTA		vu avec Serge 24-05	terminé
36	PARFAIT ACHEV. VEFA	15/12/2018	Electricité		sonnette extérieure logistique	fonctionne de manière sporadique	VOLTA		29-03 - ne fonctionne toujours pas même après intervention de Volta	en cours
37	PARFAIT ACHEV. VEFA	18/12/2018	incendie	baes	suite à la visite d'un prestataire pour la prévention incendie, et notamment exercice incendie	il a été soulevé le point suivant : il faudrait mettre un baes de type "drapeau" pour indiquer	CAP TERRAIN/DEKRA		voir ligne alarme incendie inaudible 24-05-2019	terminé
38	PARFAIT ACHEV. VEFA	25/01/2019	EVACULATION EU		2ème ENGORGEMENT evacuation E Usées	Visite des canalisations pour diagnostic pente	TROLETTI:BONNEFOND	25/01/2019		terminé
46	PARFAIT ACHEV.AUDITECH	08/03/2019	PORTE	ADV	CLENCHE qui s'en va . Fermeture obligation de claquer la porte, idem salle platre		PERA		sera vu lors du déplacement de PERA pour travaux complémentaire début juillet 2019	en cours
47	PARFAIT ACHEV. VEFA	01/04/2019	EVACULATION EU		3ème engorgement Evacuation Eaux Usées	02-04-2019 Le réseau eaux usées de votre batiment fonctionne correctement. Comme vous l'avez constaté lundi le réseau principal de la zone était encombré. L'entreprise VIAFRANCE a missionné le jeudi 4.04 à 8 heures sur le site une entreprise pour effectuer un débouchage et un curage du réseau en question. suite visite constat suite passage camera d'une zone de stagnation au niveau du"Y" de raccordement du 1er bâtiment et le nôtre.... attente suite de la reprise Je serai présent pour vérifier l'exécution des travaux et je viendrai vous rendre compte par la suite. le 06-05-2019 Echange avec Sébastien M problème en cours de traitement pas de contrat d'entretien sur les pompes de relevage....	VIAFRANCE	04/04/2019	attente confirmation que cela était dû au défaut d'entretien de la pompe de relevage	en cours
48	PARFAIT ACHEV.AUDITECH	01/04/2019	FAUX PLAFOND		soulèvement régulier lors ouverture fenêtre et porte	Clip à prévoir au moins dans les SAS d'entrée et salle de	PERA		à prévoir lors intervention travaux début juillet	en cours
49	PARFAIT ACHEV. VEFA	01/04/2019	PORTE	JOINT	Joint coupé (suite frottement quotidien), porte escalier colimaçon		PERA		Vu avec Serge 24-05 à prévoir dans intervention PERA en juillet	en cours
50	PARFAIT ACHEV. VEFA	29/03/2019	PORTE	PAUSE	molette fermeture salle pause	Signalé à Serge le 29-03-2019 lors visite	ALUBAT		resseré par Serge le 24-05-2019	terminé
59	PARFAIT ACHEV. VEFA	29/03/2019	SOL		Glissant et se déterriorant	Signalé à Serge le 29-03-2019 lors visite	EQUATECH/CAP TERRAIN		vu avec Serge 24-05, attente proposition pour enlever le traitement qui se désagrège au bout de 8 mois d'exploitation;	Non traité
61	PARFAIT ACHEV. VEFA	16/04/2019	PARKING	Sécurité	manque rondins	signalé e-mail 16-04-19	troletti		vu avec Troletti - travaux à programmer début juillet	en cours
62	PARFAIT ACHEV. VEFA	16/04/2019	ACCES RUE	TAPIS ENROBE RUE	quid de la finition si vente du terrain sans construction	echange TEL Sébastien Morisseau le 6-05. situation à examiner compte tenu des fouilles possibles ou pas, de la construction ou pas par CAP terrain des terrains restants.	CAP Terrain		en fonction évolution du terrain voisin.	en cours
63		29/04/2019	FENETRE	VITRE	Vitre vendue BUREAU VRO	constaté par Serge le 24-05-2019	ALUBAT		on laisse ainsi sauf si la fissure s'agrandit	terminé
64	PARFAIT ACHEV. VEFA	29/04/2019	ELECTRICITE		Spot Noir couloir 1er etage		VOLTA		Prévu lors prochaine intervention de VOLTA	en cours
65	PARFAIT ACHEV. VEFA	24/04/2019	ALARME INCENDIE		Suite exercice Incendie en activité : Alarme inaudible dans SALLE PLATRE et salle VERNIS, et spot dans le dos des opérateurs		VOLTA		Vu avec Serge le 24-05-2019 va voir le sujet	en cours
66	PARFAIT ACHEV. VEFA	24/04/2019	ACCROCHE LIGNE VIE		MANQUE ACCROCHE SUR TOITURE sur partie sky dom désemfumage accès toiture	CF photo	LRC BAC ACIER		attente devis pour garde corps....	en cours
67	PARFAIT ACHEV. VEFA	01/04/2019	VMC		fixation de la VMC en toiture, ... À revoir avec plot... Risque d'arrachement à lidentique de ce qui a été vécu en 09-2018		DOREAU		réponse de Cap Terrain : 22-05 : la fixation a été modifiée jusqu'à présent aucun problème avéré. Nous restons attentifs et interviendrons si un problème venait à survenir.	terminé
69		06/05/2019	MARNIERE		attente résultat étude archives => 06-2019, echange tel avec Sébastien Morisseau		CAP TERRAIN			en cours
70	PARFAIT ACHEV.AUDITECH	13/05/2019	PORTE	CLENCHE	Vestiaire Femme HS (personne restée coincée)	à prévoir lors inter travaux complémentaires	PERA		à prévoir lors intervention travaux début juillet	en cours
71										
72										